



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: BO - 002	Fecha Informe: 16-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:



Asunto:

Seguimiento de cuaderno de obra.

Conclusiones:

Se aprecia en asiento de supervisión la respuesta al contratista brindando una alternativa de solución provisional al problema de filtraciones reportado anteriormente. Contratista reporta en cuaderno de obra distintos inconvenientes en diferentes asientos tales como:

- Reporta rotura de tubería de agua y en consecuencia se registra filtraciones, arrastre de material y derrumbe (KM135+440).
- Reporta que se ha informado mediante carta a la supervisión sobre un sector inestable (sector de vía ramal), esperando evaluación de la situación por parte de ésta. (KM139+530 al KM 139+660)
- Solicita a la supervisión informar sobre como se procederá con los inconvenientes registrados en sectores KM134+977 al KM137+00 y KM137+000 al KM138+840 sobre adecuación de muros. Entre Otros.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel: Crítico

Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Revisión de Vehículos de Supervisión

CDescripcion_____:

Los vehículos de la supervisión continúan inoperativos, puesto que siguen los problemas de abastecimiento de combustible para éstos.
Jefe de Supervisión comunico que durante el día se regularizarían sus recursos y se procedería con el abastecimiento de combustible.

1

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-04-2019



Fotos: