



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 6 1 - 2019	Fecha Informe: 16-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

TRAZO Y REPLANTEP, COORDINACIONES CON PACRI Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

TRAZO Y REPLANTEO

- La supervisión aprueba las observaciones de la monumentación de la poligonal a través del ingeniero de trazo y topografía, teniendo aprobado desde la progresiva 23+000 al 29+470 y de la progresiva 1+000 a la 5+000, trabajando en la actualidad desde la progresiva 5+000 a la 23+000

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Continúan las excavaciones en Roca suelta y Material suelto y semi rocoso en las progresivas 3+800 a 3+650. Haciendo luego el deposito del material excedente en el DME2.
- Se realiza mejoramiento de transito vial, realizando bacheo desde la progresiva 1+000 a la 3+000. De la misma manera se pasa Motoniveladora entre los kilómetros 26+000 y 29+000, para tener buen acceso al DME6.
- Excavaciones de material suelto en la progresiva 25+500, para ensanchamiento de plataforma según los planos de secciones aprobados por la supervisión, estos trabajos se realizan en 02 turnos.
- Se esta realizando mantenimiento y seguridad vial, con ayuda de la motoniveladora y el rodillo liso vibratorio.
- En el DME6 y DME2, se realiza la eliminación de material el cual se habilita con el segundo tractor oruga y el compactador vibratorio.

COORDINACIONES CON PACRI

- Se viene realizando coordinaciones con Pacri, con el ingeniero Angelo Reyes, y el especialista en liberación de Predios por parte de la supervisión, el cual informan que están a la espera del informe de tasación del ministerio de vivienda, pero hasta el momento han liberado 1300 metros desde la progresiva 2+500 a la 3+800. El cual se realizo mediante coordinaciones verbales con los propietarios.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la supervisión las coordinaciones con pacri para que haga una labor de información sobre el estado de los predios, y que aun esta a la espera la respuesta del ministerio de vivienda.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
EXCAVACION DE ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
progresiva 3+650

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO

CDescripcion_____:
Monumentacion de poligonal de progresiva 5+000 a 23+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
MEJORAMIENTO ACCESO DME2

CDescripcion_____:
progresiva 1+700

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
TRABAJOS NOCTURNOS

CDescripcion_____:
progresiva 25+500

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-04-2019