



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 71	Fecha Informe: 16-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

Trabajos de Corte y Traslado del Material Excedente - Trabajos de Explanación - Mantenimiento de la Vía

#### Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte del km 182+00 al 183+700.  
Se continúan con los trabajos de explanación y compactado del material excedente.  
Falta rellenar el cuaderno de obra.

#### Recomendaciones:

Tomar medidas de seguridad con la finalidad de evitar accidentes  
El cuaderno de obra debe de estar al día.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-04-2019

**Actividades:**

Trabajos de Corte y Traslado del Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 183+700) Se continúa con los trabajos de corte, material excedente trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580.

Los trabajos de corte son realizados con excavadoras.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

16-04-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-04-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Explanación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte trasladado desde el km 181+500, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-04-2019

**Actividades:**

Mantenimiento de la Vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 179+00) Se realizaron los trabajos de perfilado y/o nivelado de la rasante con Motoniveladora, bacheo con personal y compactado con rodillo para darle transitabilidad y seguridad al transportar el material excedente al DME N° 10.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

16-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-04-2019

**Actividades:**  
Reunión de Coordinación con los Pobladores de la Zona

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 181+00) La reunión con las autoridades del CP Pomayaros y los especialistas de supervisión tuvo como finalidad la de quedar en un buen acuerdo la de contratar al personal de la zona para que puedan trabajar en la obra, debido a que son afectados con sus terrenos entre ellos los señores Samalloa y Malpartida. Con el el acuerdo se evita que paralizan los trabajos.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-04-2019