



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 68 - 2019	Fecha Informe: 17-04-2019	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)	Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍNIÑO TRUJILLO
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Actividades del día 17-Abr-19.

Conclusiones:

- Prosiguen los trabajos de disposición y conformación en el DME-C y en el DME-B, en el Km 52+730. Retiro de capa top soil con excavadora y conformación con tractor sobreorugas.
- Continúan las labores de disposición y conformación en el DME-51C, en el Km 51+000. Retiro de capa top soil con tractor sobreorugas.
- También prosiguen las actividades de excavación en material suelto en el Km 46+500 y Km 47+050, con excavadoras hidráulicas y traslado de material excavado excedente con volquetes hacia el DME-C.
- Continúan también las labores concernientes a topografía y georreferenciación por parte del Contratista.

Recomendaciones:

- Continuar con las actividades concernientes a movimiento de tierras que es parte de las tareas críticas del programa de ejecución vigente.
- Proseguir con los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUIÑIGO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2019

Actividades:

Topografía y Georeferenciación.

CDescripcion_____:

Levantamiento topográfico efectuado por el Contratista, en el Km 20+500.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUÍÑIGO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2019

Actividades:

Topografía y Georeferenciación.

CDescripcion_____:

Nivelación topográfica realizada por personal del Contratista, en el Km 24+980.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-04-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 17-04-2019

Actividades:
 Acondicionamiento de Campamento de Obra y Patio de Máquinas.

CDescripcion_____:
 Habilitación y carguio de material afirmado en la Cantera situada en el Km 33+600, con cargador frontal y volquetes.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 17-04-2019

Actividades:
 Acondicionamiento de Campamento de Obra y Patio de Máquinas.

CDescripcion_____:
 Labores de pintado de muros para ambientes del campamento de obra.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 17-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-C.

CDescripcion_____:
 Conformación con tractor sobreorugas y descarguio de volquetes, en el Km 52+730.

5

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 17-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-B.

CDescripcion_____:
 Retiro de capa topsoil y acumulación con excavadora hidráulica, en el Km 52+730.

6

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-51C.

CDescripcion_____:
 Retiro y acumulación de capa topsoil con tractor sobreorugas, en el Km 51+000.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 Mantenimiento Temporal de Tránsito y Seguridad Vial.

CDescripcion_____:
 Descarguío de material afirmado de volquetes y esparcido con motoniveladora, en el Km 50+350.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUÍENGO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2019

Actividades:

movimiento de tierras.

CDescripcion_____:

excavaciones material suelto con excavadoras y carguio en volquetes. Km 47.100, Km 46.600

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-04-2019