

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 64	<b>Fecha Informe:</b> 17-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra por parte del Consorcio Vial del Sur – CVS y evaluación visual de estado situacional de obra de forma conjunta con algunos especialistas del Consorcio Supervisor.

**Conclusiones:**

Se realiza el reconocimiento visual de la carretera de forma conjunta con los especialistas en Hidrología y Puentes ingenieros Marco Quispe y Luis Ticona respectivamente del Consorcio Supervisor dado el reinicio de ejecución contractual de obra entre las progresivas 129+500 @ 153+500 aproximadamente, en la que se apreció entre otros: los daños en la carretera producidos debido a las lluvias de los meses de enero y febrero del presente año.

El contratista viene realizando trabajos de limpieza y des colmatación de alcantarillas en las progresivas 119+380, 131+810, 141+560 y 141+690

El contratista viene realizando trabajos de limpieza de plataforma en las progresivas 103+206 y 140+560

En todo el recorrido se aprecia gran cantidad de polvo lo cual podría afectar de forma negativa el impacto ambiental en la carretera en ejecución, pese a que el Contratista con el apoyo de dos camiones cisterna viene regando la carretera en las progresivas circundantes al rio salado (110+080) en un radio de 10 km aproximadamente. El agua se toma del rio Salado lugar donde ha sido instalada una Garza para extracción de agua.

**Recomendaciones:**

Se sugiere que los especialistas en Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo pudieran hacerse presentes en obra a fin de verificar las buenas prácticas constructivas y evitar la contaminación ambiental.

Se sugiere que el contratista pueda presentar la autorización correspondiente para el uso del agua del rio Salado.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-04-2019

**Actividades:**

Actividades de Limpieza y des colmatación de alcantarilla ubicada en la progresiva 119+380 aproximadamente por parte del Contratista CVS.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Con el apoyo de 4 ayudantes se viene realizando la limpieza y des colmatación en el cabeza de salida de dicha alcantarilla, además de limpiar el sector donde se ubica el cabezal de ingreso que se encuentra enterrada.

1

Se aprecia vigías al inicio y final de los trabajos en ejecución como apoyo en la dirección del tránsito.

El material se viene acopiando en la progresiva 119+340 aproximadamente.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-04-2019

**Actividades:**

Actividades de limpieza de plataforma en la progresiva 140+560 aproximadamente por parte del Contratista CVS.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Con el apoyo de un tractor sobre orugas con su respectivo operador se viene realizando limpieza de plataforma en la progresiva 140+560 aproximadamente.

2 El material es acopiado en el lado derecho de la plataforma.

Se aprecia vigías al inicio y final de los trabajos en ejecución como apoyo en la dirección del tránsito.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-04-2019

**Actividades:**

Actividades de Limpieza y des colmatación de alcantarilla ubicada en las progresivas 131+810, 141+580 y 141+690 aproximadamente por parte del Contratista CVS.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Con el apoyo de 4 ayudantes en cada una de las alcantarillas en las progresivas descritas se viene realizando trabajos de limpieza y des colmatación.

3

Se aprecia vigías al inicio y final de los trabajos en ejecución como apoyo en la dirección del tránsito en dos grupos uno para la alcantarilla ubicada en la progresiva 131+810 y otro para las ubicadas en las progresivas 141+580 y 141+690 aproximadamente

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-04-2019

**Actividades:**

Se continua con el reconocimiento visual del estado situacional de obra de forma conjunta con los especialistas en Hidrología y Puentes del Consorcio Supervisor ingenieros Marco Quispe y Luis Ticona respectivamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

El día de hoy se culmina con el reconocimiento visual del estado situacional de obra de forma conjunta con los especialistas citados, realizando el reconocimiento entre las progresivas 129+500 @ 153+500 aproximadamente.

Se pudo apreciar el estado situacional de los sectores críticos (badenes, muros de contención, alcantarillas y ancho de plataforma) en el tramo descrito.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-04-2019

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-04-2019

**Actividades:**

Mantenimiento rutinario de vías por parte del Contratista CVS, en la progresiva 103+260 aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se aprecia un rodillo y una motoniveladora con sus respectivos operadores realizando trabajos de mantenimiento de vías en la progresiva 103+260 aproximadamente por parte del Contratista CVS

5

Se cuenta con vigías para la dirección del tránsito en el sector.

Se aprecia gran cantidad de polvo dado los trabajos de mantenimiento en ejecución.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-04-2019