



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 64	Fecha Informe: 17-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra por parte del Consorcio Vial del Sur – CVS y evaluación visual de estado situacional de obra de forma conjunta con algunos especialistas del Consorcio Supervisor.

Conclusiones:

Se realiza el reconocimiento visual de la carretera de forma conjunta con los especialistas en Hidrología y Puentes ingenieros Marco Quispe y Luis Ticona respectivamente del Consorcio Supervisor dado el reinicio de ejecución contractual de obra entre las progresivas 129+500 @ 153+500 aproximadamente, en la que se apreció entre otros: los daños en la carretera producidos debido a las lluvias de los meses de enero y febrero del presente año.

El contratista viene realizando trabajos de limpieza y des colmatación de alcantarillas en las progresivas 119+380, 131+810, 141+560 y 141+690

El contratista viene realizando trabajos de limpieza de plataforma en las progresivas 103+206 y 140+560

En todo el recorrido se aprecia gran cantidad de polvo lo cual podría afectar de forma negativa el impacto ambiental en la carretera en ejecución, pese a que el Contratista con el apoyo de dos camiones cisterna viene regando la carretera en las progresivas circundantes al rio salado (110+080) en un radio de 10 km aproximadamente. El agua se toma del rio Salado lugar donde ha sido instalada una Garza para extracción de agua.

Recomendaciones:

Se sugiere que los especialistas en Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo pudieran hacerse presentes en obra a fin de verificar las buenas prácticas constructivas y evitar la contaminación ambiental.

Se sugiere que el contratista pueda presentar la autorización correspondiente para el uso del agua del rio Salado.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:

Actividades de Limpieza y des colmatación de alcantarilla ubicada en la progresiva 119+380 aproximadamente por parte del Contratista CVS.

CDescripcion_____:

Con el apoyo de 4 ayudantes se viene realizando la limpieza y des colmatación en el cabeza de salida de dicha alcantarilla, además de limpiar el sector donde se ubica el cabezal de ingreso que se encuentra enterrada.

1

Se aprecia vigías al inicio y final de los trabajos en ejecución como apoyo en la dirección del tránsito.

El material se viene acopiando en la progresiva 119+340 aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
Actividades de limpieza de plataforma en la progresiva 140+560 aproximadamente por parte del Contratista CVS.

CDescripcion_____:
Con el apoyo de un tractor sobre orugas con su respectivo operador se viene realizando limpieza de plataforma en la progresiva 140+560 aproximadamente.

2 El material es acopiado en el lado derecho de la plataforma.

Se aprecia vigías al inicio y final de los trabajos en ejecución como apoyo en la dirección del tránsito.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:

Actividades de Limpieza y des colmatación de alcantarilla ubicada en las progresivas 131+810, 141+580 y 141+690 aproximadamente por parte del Contratista CVS.

CDescripcion_____:

Con el apoyo de 4 ayudantes en cada una de las alcantarillas en las progresivas descritas se viene realizando trabajos de limpieza y des colmatación.

3

Se aprecia vigías al inicio y final de los trabajos en ejecución como apoyo en la dirección del tránsito en dos grupos uno para la alcantarilla ubicada en la progresiva 131+810 y otro para las ubicadas en las progresivas 141+580 y 141+690 aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
Se continua con el reconocimiento visual del estado situacional de obra de forma conjunta con los especialistas en Hidrología y Puentes del Consorcio Supervisor ingenieros Marco Quispe y Luis Ticona respectivamente.

CDescripcion:
El día de hoy se culmina con el reconocimiento visual del estado situacional de obra de forma conjunta con los especialistas citados, realizando el reconocimiento entre las progresivas 129+500 @ 153+500 aproximadamente.

Se pudo apreciar el estado situacional de los sectores críticos (badenes, muros de contención, alcantarillas y ancho de plataforma) en el tramo descrito.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2019

Actividades:

Mantenimiento rutinario de vías por parte del Contratista CVS, en la progresiva 103+260 aproximadamente.

CDescripcion_____:

Se aprecia un rodillo y una motoniveladora con sus respectivos operadores realizando trabajos de mantenimiento de vías en la progresiva 103+260 aproximadamente por parte del Contratista CVS

5

Se cuenta con vigías para la dirección del tránsito en el sector.

Se aprecia gran cantidad de polvo dado los trabajos de mantenimiento en ejecución.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-04-2019