



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 003	Fecha Informe: 17-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Corte y eliminación de terreno, acopio de material y nivelación en diferentes DME, perforación y eliminación de rocas..

Conclusiones:

Los trabajos de corte y eliminación de terreno se vienen dando en las progresivas 135+000 al Km135+200, 137+260 a la 137+400, 177+140 a la 177+250, 165+000 a la 165+100.

Se viene realizando el traslado de material excedente y procediendo a su nivelación y compactación en capas en los DME 03,04,08,09.

Se ejecutan trabajos de perforación en la progresiva 176+770 a la 176+800 y eliminación en las progresivas 165+000 a la 165+100 y 176+770 a la 176+800.

Se realizan los trabajos de mantenimiento continuo en las progresivas 170+000 a la 173+000.

Recomendaciones:

Realizar seguimiento a lo señalado por el contratista con respecto a la interrupción del pase en sector final del tramo I por la contratista del Tramo II. Cabe señalar con respecto a este tema, que en dicha zona se encuentra el DME10 progresiva 180+840 y hay sectores en que la vía es angosta, combinado con el alto tránsito pesado, podría generar inconvenientes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
Corte de terreno y eliminación de material.

CDescripcion_____:

- 1 En el inicio del tramo I Km135+000 al Km135+200, se realizan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
Corte de terreno y eliminación de material

CDescripcion_____:

- 2 En la progresiva 137+260 a la 137+400, se realizan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 Descarga de material Excedente DME 03

CDescripcion _____:

Se realiza la descarga de material y nivelación en la progresiva 152+900 lado izquierdo DME 03.
 Supervisor advirtió presencia de de material orgánico en material y solicito limpieza del mismo antes de su compactación.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 DME 04 progresiva 154+170

CDescripcion _____:

Se detuvieron momentáneamente los trabajos en la progresiva 154+170 DME 04, para corregir el proceso de la nivelación y compactación por capas del material que incluye roca.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-04-2019

Actividades:
Mantenimiento de Vía

CDescripcion_____:

5 A lo largo de las progresivas 170+000 y la 173+000, se viene realizando el mantenimiento de la misma.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-04-2019

Actividades:
Perforación de roca

CDescripcion_____:

6 En la progresivas 176+770 a la 176+800 se realizan los trabajos de perforación de roca con martillos neumáticos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2019

Actividades:

Corte de terreno

CDescripcion_____:

En las progresivas 177+140 a la 177+250 se viene realizando corte de terreno.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-04-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 DME 10, Final tramo I

CDescripcion_____:

8

Se llego hasta la progresiva 180+840 DM10. Personal contratista (Tramo I) y supervisión, reportan inconvenientes con el pase por sector final del tramo I originado por contrata del Tamo II, que viene realizando trabajos y desplazando vehículos continuamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 DME 09

CDescripcion_____:

9

En la progresiva 168+580 DME 09 parte izquierda, se esta dejando el material excedente y nivelando el mismo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-04-2019

Actividades:
Eliminación de material

CDescripcion_____:

En la progresiva 165+000 a la 165+100 se realizan los trabajos de eliminación de material suelto por voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-04-2019

Actividades:
DME 08

CDescripcion_____:

En la progresiva 162+760 DME 08, se realizan los trabajos de nivelación con tractor de oruga.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Fotos: