



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 69 - 2019	Fecha Informe: 18-04-2019	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)	Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
-----------------------	------------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Actividades del día 18-Abr-19.

Conclusiones:

- Continúan los trabajos de disposición y conformación en el DME-C y en el DME-B, en el Km 52+730. Retiro y acumulación de capa topsoil con excavadora y conformación con tractor sobreorugas.
- Prosiguen las labores de disposición y conformación en el DME-51C, en el Km 51+000. Retiro y acumulación de capa topsoil con tractor sobreorugas.
- También continúan las actividades de excavación en material suelto en el Km 46+400 y Km 47+100, con excavadoras hidráulicas y carguío para traslado de material excavado excedente con volquetes hacia el DME-C.
- Prosiguen también las labores concernientes a topografía y georreferenciación por parte del Contratista y Supervisor de Obra.
- Las lluvias han disminuido significativamente en intensidad y frecuencia en el ámbito del tramo en intervención.

Recomendaciones:

- Proseguir con las actividades concernientes a movimiento de tierras que es parte de las tareas críticas del programa de ejecución vigente.
- Continuar con los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-04-2019

Actividades:
Topografía y Georreferenciación.

CDescripcion_____:
Trabajos de levantamiento topográfico efectuado por el Contratista, en el Km 19+700.

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
18-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-04-2019

Actividades:
Topografía y Georreferenciación.

CDescripcion_____:
Labores de nivelación topográfica realizada por el Contratista, en el Km 24+500.

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
18-04-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 18-04-2019

Actividades:
Topografía y Georreferenciación.

CDescripcion_____:

Verificación de levantamiento topográfico por personal del Supervisor de Obra, en el Km 34+800.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-04-2019

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 18-04-2019

Actividades:
Acondicionamiento de Campamento de Obra y Patio de Máquinas.

CDescripcion_____:

Descarguío de material afirmado proveniente de la Cantera situada en el Km 33+600, para mejoramiento de plataformas. Las demás actividades paralizadas.

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-04-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 18-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-C.

CDescripcion_____:
 Conformación con tractor sobreorugas, en el Km 52+730.

5

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 18-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 18-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-B.

CDescripcion_____:
 Retiro de capa topsoil y acumulación con excavadora hidráulica, en el Km 52+730.

6

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 18-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-51C.

CDescripcion_____:
 Retiro y acumulación de capa topsoil con tractor sobreorugas, en el Km 51+000.

7

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 18-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-04-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
 Excavaciones en material suelto con excavadoras hidráulicas y carguio en volquetes para su traslado al DME-C, en el Km 47+100 y Km 46+400.

8

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 18-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUÍNIIGO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-04-2019

Actividades:

Acondicionamiento de Campamento de Obra y Patio de Máquinas.

CDescripcion_____:

Habilitación con excavadora hidráulica y carguio de material afirmado para transportarlo con volquetes hacia el Campamento de Obra, desde la Cantera de Afirmado ubicada en el Km 33+600.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-04-2019

9