



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	70 - 2019	19-04-2019	HUANUCO - HUALLANCA (T1)	WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Actividades del día 19-Abr-19.

Conclusiones:

- Continúan los trabajos de disposición y conformación en el DME-C, en el Km 52+730. Conformación con tractor sobreorugas.
- Se inician las labores de disposición y conformación en el DME situado en el Km 37+600. Retiro de capa topsoil con excavadora hidráulica.
- Continúan las actividades de excavación en material suelto en el Km 47+100, con excavadora hidráulica y carguío para traslado de material excavado excedente con volquetes hacia el DME-C.
- También comienzan las actividades de excavación en material suelto en el Km 52+170 y Km 38+000, con excavadoras hidráulicas y carguío para traslado de material excavado excedente con volquetes.
- Prosiguen también las labores concernientes a topografía y georreferenciación por parte del Contratista.
- Las lluvias han disminuido significativamente en intensidad y frecuencia en el ámbito del tramo en intervención.

Recomendaciones:

- Continuar con las actividades concernientes a movimiento de tierras que es parte de las tareas críticas del programa de ejecución vigente.
- Proseguir con los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial. (Mitigación de polvareda ocasionada por el tránsito vehicular)

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
Topografía y Georreferenciación.

CDescripcion_____:

Trabajos de nivelación topográfica realizada por personal del Contratista, en el Km 21+900.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
Acondicionamiento de Campamento y Patio de Máquinas.

CDescripcion_____:

Actividades paralizadas. Km 37+720.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**WILSON NESTOR
ARQUÍENGO TRUJILLO**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:

Excavación en material suelto con excavadora hidráulica, en el Km 38+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

3

Fecha Toma De Datos:

19-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-C.

CDescripcion_____:
 Conformación de plataforma con tractor sobreorugas y traslado de excedentes de excavaciones con volquetes, en el Km 52+730.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-B.

CDescripcion_____:
 Actividades paralizadas; Km 52+730.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
 Excavación en material suelto con excavadora y traslado de excedentes con volquetes, en el Km 52+170.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
 Carguo de excedentes de excavaciones con excavadora hidráulica en volquetes, en el Km 52.170.

7

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
 Excavación en material suelto con excavadora hidráulica y carguio a volquetes para traslado de excedentes, en el Km 47+100.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-04-2019

Actividades:
 Disposición y conformación del DME 37+600.

CDescripcion_____:
 Retiro de capa topsoil con excavadora hidráulica, en el Km 37+600.

9

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-04-2019