



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	71 - 2019	20-04-2019	HUANUCO - HUALLANCA (T1)	WILSON NESTOR ARQUÍNIÑO TRUJILLO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Actividades del día 20-Abr-19.

Conclusiones:

- Continúan los trabajos de disposición y conformación en el DME-C, en el Km 52+730. Conformación con tractor sobreorugas.
- Prosiguen las labores de disposición y conformación en el DME situado en el Km 37+680. Retiro de capa topsoil con excavadora hidráulica y conformación con tractor sobreorugas.
- Continúan las actividades de excavación en material suelto en el Km 47+000, con tractor sobreorugas y excavadora hidráulica; y carguío para traslado de material excavado excedente con volquetes hacia el DME-C.
- También prosiguen las actividades de excavación en material suelto en el Km 46+500, Km 52+170 y Km 38+000; con excavadoras hidráulicas y carguío para traslado de material excavado excedente con volquetes.
- Prosiguen también las labores concernientes a topografía y georreferenciación por parte del Contratista.
- Las lluvias han disminuido significativamente en intensidad y frecuencia en el ámbito del tramo en intervención.

Recomendaciones:

- Proseguir con las actividades concernientes a movimiento de tierras que es parte de las tareas críticas del programa de ejecución vigente.
- Continuar con los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial. (Mitigación de polvareda ocasionada por el tránsito vehicular)

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUIÑIGO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2019

Actividades:

Topografía y Georreferenciación.

CDescripcion_____:

Trabajos de levantamiento topográfico realizado por el Contratista, en el Km 21+500.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 20-04-2019

Actividades:
Topografía y Georreferenciación.

CDescripcion_____:
Nivelación topográfica efectuada por personal del Contratista, en el Km 23+650.

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
20-04-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-04-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
 Excavación en material suelto con excavadora hidráulica y carguio de excedentes de excavaciones en volquetes, en el Km 38+000.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-04-2019

Actividades:
 Acondicionamiento campamento y patio maquinas.

CDescripcion_____:
 actividades paralizadas.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 20-04-2019

Actividades:
 Disposición y conformación del DME - Km 37+680.

CDescripcion_____:
 Retiro de capa topsoil con excavadora hidráulica y conformación con tractor sobreorugas, en el Km 37+680.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 20-04-2019

Actividades:
 Disposición y Conformación del DME-C.

CDescripcion_____:
 Descarguio de volquetes y conformación con tractor sobreorugas, en el Km 52+730.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 20-04-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
 Excavación en material suelto con excavadora y carguio de excedentes de excavaciones a volquetes, en el Km 52+170.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 20-04-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
 Excavación en material suelto con excavadora hidráulica y tractor sobreorugas, y carguio de excedentes a volquetes; en el Km 47+000.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-04-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras.

CDescripcion_____:
Excavación en material suelto con excavadora y carguio de excedentes a volquetes, en el Km 46+500.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-04-2019

Actividades:
Topografía y Georreferenciación.

CDescripcion_____:
Levantamiento topográfico realizado por el Contratista, en el Km 46+400.

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
20-04-2019

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUIÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-04-2019

Actividades:
ensayo.

CDescripcion_____:

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
20-04-2019

11