

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe N° 72	Fecha Informe: 17-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	----------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Trabajos de Emergencia - Campamento y Patio de Maquinas - Señalización de la Vía - Trabajos de Corte

**Conclusiones:**

Se continua con los trabajos de corte del Km 182+300 al 184+800.  
Se realiza los trabajos de señalización de la vía, previo a los trabajos de corte.  
Se continua con los trabajos de explanación y compactado del material excedente.  
En los trabajos de campo solo se ve personal chino.  
Falta rellenar el cuaderno de obra.

**Recomendaciones:**

Se recomienda que los especialistas estén en campo y verifiquen los trabajos realizados.  
El cuaderno de obra debe de estar al día.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-04-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Emergencia

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

(Km 219+00) Se continua con los trabajos de encauzamiento del río, así mismo se construye el acceso para que puedan ingresar los volquetes con el material (Rocas para mejorar la plataforma).

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-04-2019

**Actividades:**  
Campamento y Patio de Maquinas

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

(Km 219+300) La empresa contratista realiza los trabajos de acondicionamiento de su campamento.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-04-2019

**Actividades:**  
 Señalización de la Vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 188+100) Se aprecia que el personal realiza los trabajos de señalización de la vía, estos trabajos son realizados para cumplir con los requerimientos del Expediente Técnico, previo a los trabajos de corte a realizar.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 17-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-04-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 183+800) Se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 20-04-2019