



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 78	Fecha Informe: 22-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 22.04.2019

Conclusiones:

LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA SE CONCENTRAN EN 09 FRENTE DE TRABAJO: MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080, CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+250 @ 41+700, ADICIONAL 14 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO I CON GAVIONES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+300 @ 43+365, ALCANTARILLA DE CONCRETO TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 37+857, CANAL REVESTIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+729 @ 40+800 Y MURO GAVIÓN EN LA PROGRESIVA KM 03+011, IMPRIMACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+500 @ 41+250.

Recomendaciones:

SE TUVO LA VISITA DEL ING. FRANK FLORES, DIRECTOR DE OBRAS DE PROVÍAS NACIONAL, EL DÍA JUEVES 18 DE ABRIL, QUIEN INTENTO DIALOGAR CON LAS AUTORIDADES DE PUNTA DE BOMBÓN PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA ROTONDA DE PUNTA DE BOMBÓN TRAS LA NEGATIVA A DEJAR EJECUTAR TRABAJOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEBIDO A LA NEGATIVA DEL MINISTERIO POR LA CONSTRUCCIÓN COMO PARTE DEL PRESENTE PROYECTO DEL INTERCAMBIO VIAL EN EL LUGAR DE LA ROTONDA. SIN RESULTADOS FAVORABLES POR EL MOMENTO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion _____:

1

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+000 @ 44+220 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO I CON GAVIONES ADICIONAL N° 14

CDescripcion _____:

2

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+300 @ 43+365 AMBOS MARGENES, SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL MURO GAVIÓN TIPO I.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
EXTRACCIÓN DE MATERIAL RÍO TAMBO

CDescripcion _____:
EL DESCENSO DEL CAUDAL DEL RÍO TAMBO PERMITE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL INTEGRAL DEL RÍO, PARA SU POSTERIOR ZARANDEO Y TRASLADO DEL MISMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE MURO DE SUELO REFORZADO Y TERRAPLENES. ES NECESARIO INDICAR QUE LA ACTIVIDAD DE ZARANDEO SE REALIZA TAMBIÉN EN TURNO NOCHE.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080 AMBOS MÁRGENES, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+250 @ 41+700.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion _____ :

6 SE REALIZAN LOS ENSAYOS FINALES PARA LA APROBACIÓN DE LA BASE GRANULAR CONFORMADA DEL KM 40+700 @ 41+250.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
CANAL REVESTIDO

CDescripcion _____ :

7 SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N°14, ÉSTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+729 @ 40+800.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
 IMPRIMACIÓN

CDescripcion_____:

8

EL DÍA DE HOY SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+500 @ 41+180 CARRIL IZQUIERDO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019