

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 004	Fecha Informe: 22-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Asunto:**

Visita de campo, Corte de terreno y eliminación de material, trabajos de topografía.

Conclusiones:

Continúan realizando trabajos de corte y eliminación de material en distintas progresivas, asimismo los trabajos de verificación topográfica.

El recorrido del tramo se vio afectado por interrupción del pase debido leves deslizamiento de material en las zonas de trabajo.

Laboratorio de supervisión continua con equipos sin calibrar.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
 Corte de talud y eliminación de material

CDescripcion_____:

1

En la progresiva 135 +840 se vienen realizando los trabajos de corte de terreno y eliminación de material. Se pudo apreciar deslizamiento de material en cantidades mínimas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
 Limpieza de vía

CDescripcion_____:

2

En la progresiva 135+860 se realizan los trabajos de limpieza y evacuación de material excedente, debido al deslizamiento de este por los trabajos de corte en la parte superior. El transito se vio interrumpido de forma para el trabajo de la excavadora y la eliminación de material en volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
 Revisión de Equipos de laboratorio

CDescripcion_____:

Se realizo la verificación del estado de los equipos en lo que respecta a calibración, sin embargo se constato que hasta la fecha no han pasado el control de calibración correspondiente.
 Administradora de obra indico que ya se solicito a sus representantes la programación para la calibración de éstos y están en coordinaciones.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019

3



Fotos: