

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 79	Fecha Informe: 23-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 23.04.2019

Conclusiones:

SE TUVO LA VISITA DEL INGENIERO PEDRO ÑAÑEZ FAJARDO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES EN TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, QUIEN REALIZÓ UNA INSPECCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN LA OBRA.
SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN DE LA BASE APROBADA Y LIBERADA.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

1 **CDescripcion** _____:
MEDICIÓN DE LISURA PARA APROBACIÓN DE LA BASE GRANULAR 43+700 @ 44+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO I CON GAVIONES ADICIONAL N° 14

2 **CDescripcion** _____:
SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+300 @ 43+365 AMBOS MARGENES, SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL MURO GAVIÓN TIPO I.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion _____:

3

SE RETOMA LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion _____:

4

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion _____:

5 SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+250 @ 41+700.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
 VISITA DEL ING PEDRO ÑAÑEZ FAJARDO

CDescripcion _____:

6 SE TUVO LA VISITA DEL INGENIERO PEDRO ÑAÑEZ FAJARDO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES EN TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, QUIEN REALIZÓ UNA INSPECCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN LA OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
CANAL REVESTIDO

CDescripcion _____:

7

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N°14, ÉSTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+729 @ 40+800.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA IMPRIMACIÓN

CDescripcion _____:

8

LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA IMPRIMACIÓN PRIMERAMENTE CON BARREDORA MECÁNICA Y LUEGO MEDIANTE COMPRESORA NEUMÁTICA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
IMPRIMACIÓN

CDescripcion_____:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+500 @ 41+180 CARRIL DERECHO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019