



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 005	Fecha Informe: 23-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Charla de Seguridad, Voladura de roca, Perforación de roca, Traslado de material hacia DMEs, Conformación de DMEs, Trabajos de topografía.
Trabajos en DMEs del proyecto del tramo II, en tramo I.

Conclusiones:

Se viene realizando las charlas de seguridad diaria al personal de obra.
Se realizan trabajos de voladura con explosivos , se cierra temporalmente el tránsito.
Se realizan trabajos de perforación de roca con martillo neumático.
Se traslada el material excedente de perforación y voladura hacia los DMEs.
Trabajos de nivelación topográfica
Se presentan problemas de tránsito de vehículos pesados con el contratista del tramo II a partir del Km 169+580 (DME tramo II)

Recomendaciones:

Seguimiento al conflicto de tránsito vehicular entre contratistas de Tramo I y tramo II a partir de la progresiva 169+580.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
Charla de Seguridad

CDescripcion_____:

1

En el Km 139 700, antes de iniciar las actividades, se realizo la charla diaria de seguridad al personal, a cargo del Jefe de seguridad del contratista el Ing. Teodoro Huamancusi Quispe.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
Traslado de roca a DME 04

CDescripcion_____:

2

En la progresiva 154+170 durante el traslado de roca suelta por voladura hacia el DME 04, se registro un incidente con uno de los volquetes. Al momento de la descarga de la roca, al parecer debido a que ésta es muy grande, la compuerta del volquete se soltó, cayendo junto con la roca. Se reporto dicho incidente con el contratista y se hicieron las coordinaciones correspondientes para evitar el traslado de roca de grandes dimensiones.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-04-2019

Actividades:
Perforación de roca

CDescripcion_____:

3 En la progresiva 154+200 se registraron los trabajos de perforación de roca con martillo neumático.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-04-2019

Actividades:
Trabajos de voladura.

CDescripcion_____:

4 En la progresiva 165+300, se preparan los trabajos de voladura con explosivos, programados para la 1:00 pm. El transito fue paralizado a partir de las 12:30 hasta las 2:00 pm aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-04-2019

Actividades:

Trabajos en DME del contratista tramo II, dentro del tramo I

CDescripcion_____:

En la progresiva 169+580 se vienen ejecutando los trabajos de conformación de DME perteneciente al proyecto del tramo II. Esta actividad genera un alto transito de vehículo pesado en la zona.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-04-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
Congestión del transito KM 169+700

CDescripcion _____:
Debido a la gran congestión de vehículos pesados por los trabajos de DME del proyecto del tramo II con 60 volquetes aproximadamente, el transito en la zona se ésta viendo afectado, incluso se a registrado incidente con un volquete del contratista del tramo II (imagen 02), asimismo la vía se aprecia muy desgastada. Cabe resaltar que gran parte de la vía para este recorrido, presenta partes angostas, en consecuencia empeora el transito y genera mayor congestión en la zona.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-04-2019

Actividades:

Nivelación topográfica

CDescripcion_____:

En la progresiva 176+800 se realizan trabajos de nivelación topográfica.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-04-2019

7



Fotos: