



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 6 2 - 2019	Fecha Informe: 17-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora 1:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

COORDINACIONES DE DIAS NO LABORABLES POR SEMANA SANTA, TRAZO Y REPLANTEO Y MOV DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

COORDINACION DE DIAS NO LABORABLES POR SEMANA SANTA

- Comunica la contrata que los días jueves (medio día), viernes y sábado no habrán labores por semana santa.

TRAZO Y REPLANTEO

- Continúa el trazo y replanteo, monumentación de poligonal y nivelación desde la progresiva 5+000 a 23+000.

0

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Continúan las excavaciones en Roca suelta y Material suelto y semi rocoso en las progresivas 3+800 a 3+650. Haciendo luego el deposito del material excedente en el DME2.

- Excavaciones de material suelto en la progresiva 25+450 a 25+550 para ensanchamiento de plataforma según los planos de secciones aprobados por la supervisión, estos trabajos se realizan en 02 turnos.

- En el DME6 y DME2, se realiza la eliminación de material el cual se habilita con el segundo tractor oruga y el compactador vibratorio.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la supervisión las coordinaciones con pacri para qye haga una labor de información sobre el estado de los predios, y que aun esta a la espera la respuesta del ministerio de vivienda.

- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.

- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
EXCVACION ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 25+450

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO

CDescripcion_____:
Monumentcion de poligonal

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_____:
DME6, peogresiva 29+160

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
EXCAVACION DE MATETRIAL SUELTO

CDescripcion_____:
Progresiva 25+500

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-04-2019