



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 81	<b>Fecha Informe:</b> 27-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de las actividades del contrato principal y actividades de los adicionales aprobados. además ejecución de labores de mantenimiento vial en todo el tramo.

**Conclusiones:**

La empresa Consorcio Integración Vial a cumplido y sobrepasado las actividades programadas. donde a ejecutado la construcción de muros y mejoramientos de suelos desde el km 38+080 a 38+500 y desde la 69+700 en diferentes tramos . Dia a dia ha ingresado mas personal y equipos aumentando los puntos de trabajo.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración Vial mantener la información solicitada por el especialista en campo y la supervisión, para saber los planes de trabajo semanal y los recursos a incorporar.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-04-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Desde la progresiva Km. 38+080 a la Km. 38+500 se esta realizando el mejoramiento de los suelos

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-04-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos (Carga y transporte)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km.38+500 y Km, 38+400 se esta cargando y transportando material excavado para el mejoramiento de los suelos , utizando un excavador de oruga y un excavador de ruedas neumáticas

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos (transporte )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 38+500 se esta cargando y efectuando el transporte del suelo excavado. utilizando una excavadora de ruedas neumáticas.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Conformación de la superficie

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 38+600 se esta conformando con motoniveladora, toda la calzada.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Labores de topografía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km, 38+300 se esta efectuando labores de topografía

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-04-2019

5



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Colocación de alcantarilla y relleno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 38+850 se ha colocado tuberías TMC de 48" y se esta realizando el relleno de la mitad de la calzada.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Conformación de la superficie con motoniveladora

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva 53+500 se esta conformando la via utilizando una motoniveladora

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-04-2019

7



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: acondicionamiento de la via en la progresiva 49+000 a la 52+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

8 En la progresiva 49+000 a la 52+500 se ha acondicionado la via, colocando material granular y se ha utilizado una motoniveladora, un camion cisterna, volquetes y dos compactadoras de suelos.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: excavación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 39+340 se esta realizando la excavación para la construcción de un nuevo muro.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-04-2019





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**27-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: encofrado de muros

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 39+460 se esta encofrando con madera, para el vaciado de muro.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**28-04-2019**