

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 70	Fecha Informe: 27-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita de Inspección técnica visual de forma conjunta entre los ingenieros Franz Flores Sub Director de la Sub Dirección de Obras de Carreteras de PVN, Hilario Roig Boshc Representante Legal del CVS, Luis Garayar Jurado Jefe de Supervisión, arqueólogo Henry Javier Soto Benavente y representante del PACRI, se procede al recorrido de obra.

Conclusiones:

El cauce de la quebrada hacia el cabezal de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva 38+300 aproximadamente, es alto con respecta a la tubería de ingreso de la alcantarilla.

El material existente en el talud superior de la progresiva 80+500 aproximadamente, roca fracturada aparentemente podría desprenderse en cualquier momento.

Los especialistas de PVN, ingenieros Eugenio Prospero Osorio Guerra y Cristhian Jussef Rodríguez Arroyo, continúan en otro equipo con los trabajos de inspección técnica de acuerdo a sus especialidades.

Es de indicar que el día de hoy también la movilidad asignada se encuentra a disposición de los especialistas de PVN.

Recomendaciones:

Evaluar las alternativas a desarrollarse respecto al cabezal de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva 38+300 aproximadamente, en vista que la tubería de ingreso de la alcantarilla se encuentra muy por debajo del aparente cauce de la quebrada.

Se sugiere evaluar alternativas de solución a fin de evitar que el material existente en el talud superior de la progresiva 80+500 aproximadamente, roca fracturada pueda afectar el servicio adecuado de la carretera en ejecución.

Se sugiere que el consultor encargado de elaborar el expediente del presupuesto adicional N°7, pudiera tomar en cuenta las apreciaciones realizadas por los especialistas con la finalidad de lograr un expediente acorde a las necesidades del proyecto.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-04-2019

Actividades:
Limpieza y des colmatación de alcantarillas en la progresiva 38+300 aproximadamente, además de limpieza de cunetas.

CDescripcion_____:
Con el apoyo de una retroexcavadora y con personal se viene realizando la limpieza de cunetas.

1

De forma manual se realiza la limpieza y des colmatación de la alcantarilla ubicada en la aproximadamente en la progresiva indicada. Se aprecia la que alrededor del cabezal de ingreso se viene formando una especie de piscina, por lo que se deberá mejorar el encauzamiento del cabezal de ingreso a fin de evitar colmataciones en el área conformada, se aprecia también la limpieza y encauzamiento del cabezal de salida.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-04-2019

Actividades:
Eliminación de derrumbes en la progresiva 80+500 aproximadamente

CDescripcion_____:

Con el apoyo de una excavadora sobre orugas, volquetes, personal de piso y vigías, se aprecia la eliminación de derrumbes en la progresiva indicada, además se aprecia en el talud superior presencia de roca fracturada.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-04-2019

Actividades:
Liberación de terrenos por existencias Arqueológicas en el sector de San Juan entre progresivas 95+940 @ 96+260 aproximadamente.

CDescripcion:
El arqueólogo Henry Javier Soto Benavente quien acompaña a la visita de inspección visual realizada compartió que el único sector pendiente de liberación por existencias de restos arqueológicos es el sector de San Juan ubicado entre las progresivas indicadas, para lo cual requiere de mayores prospecciones (en un plazo estimado de 15 días) y de ser el caso declarar los hallazgos realizados como "hallazgo fortuito". Para posteriormente realizar el registro detallado de las estructuras y continuar con el respectivo Plan de Monitoreo Arqueológico, considerando una adecuación de la vía.

3

La descripción del área arqueológica es como sigue "Conformado por estructuras arquitectónicas pertenecientes a recintos posiblemente de viviendas, alguna de ellas poseen enlucidos en los paramentos tanto en el interior como el exterior, asimismo, se recuperó material cultural mueble perteneciente a cerámica fragmentada de época Intermedio Tardío".

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-04-2019