



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N 042-MJQ Y/20 19	Fecha Informe: 29-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Mazamari-Pangoa-Cubantía	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

NO SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA, POR QUE NO HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.

Conclusiones:

- EL RESIDENTE SE ENCUENTRA EN OBRA, INCORPORÁNDOSE AL PROYECTO EL DÍA DOMINGO 31.03.19
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL DÍA MARTES 23.04.19 HASTA LA FECHA. (NO HA COMUNICADO SU AUSENCIA LOS DÍAS ANTERIORES, VER PENALIDADES DEL CASO SEGÚN CONTRATO).
- EL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS ING. DUVER IVAN GALLADO SANDOVAL, NO SE ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL DÍA LUNES 22.04.19 HASTA LA FECHA. (NO HA COMUNICADO SU AUSENCIA LOS DÍAS ANTERIORES, VER PENALIDADES DEL CASO SEGÚN CONTRATO).
- SE ESTA TRABAJANDO EN DOBLE TURNO DE DÍA 7: 00 AM HASTA 6 : 00 PM Y DE NOCHE DE 6 : 00 PM HASTA 5 : 00 AM, PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS DE LAS PROGRESIVAS KM 1+880 AL KM 2+203, LONGITUD = 323 MT.
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA.
- LOS TRABAJOS SE VIENEN REALIZANDO CON NORMALIDAD EL CONTRATISTA ESTA CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMACIÓN.
- OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN.

Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE DEBE VERIFICAR LOS MATERIALES CON LOS QUE EL CONTRATISTA EJECUTAN LOS TRABAJOS EN OBRA.
- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN QUE DEBE REALIZAR LOS ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD EN IN SITU, POR AMBAS PARTES CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 220 AL KM 1 + 890 - COMPACTADO DEL SUELO A NIVEL DE LA BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

- COMPACTADO DEL TERRENO TIPO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE CON EL USO DEL EQUIPO RODILLO VIBRO COMPACTADOR.

1

- SE VIENE REALIZANDO LA COMPACTACIÓN POR CAPAS Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PREVIO CONTROL DE CALIDAD SE LIBERA EL TERRENO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 220 AL KM 1 + 890 - COMPACTADO DEL SUELO A NIVEL DE LA BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

- COMPACTADO DEL TERRENO TIPO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE CON EL USO DEL EQUIPO RODILLO VIBRO COMPACTADOR.

- SE VIENE REALIZANDO LA COMPACTACIÓN POR CAPAS Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PREVIO CONTROL DE CALIDAD SE LIBERA EL TERRENO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 220 AL KM 1 + 890 - COMPACTADO DEL SUELO A NIVEL DE LA BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

- COMPACTADO DEL TERRENO TIPO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE CON EL USO DEL EQUIPO RODILLO VIBRO COMPACTADOR.

- SE VIENE REALIZANDO LA COMPACTACIÓN POR CAPAS Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PREVIO CONTROL DE CALIDAD SE LIBERA EL TERRENO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
KM 2 + 220 AL KM 1 + 890 - COMPACTADO DEL SUELO A NIVEL DE LA BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
- COMPACTADO DEL TERRENO TIPO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE CON EL USO DEL EQUIPO RODILLO VIBRO COMPACTADOR.

4

- SE VIENE REALIZANDO LA COMPACTACIÓN POR CAPAS Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PREVIO CONTROL DE CALIDAD SE LIBERA EL TERRENO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 220 AL KM 1 + 890 - COMPACTADO DEL SUELO A NIVEL DE LA BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

- COMPACTADO DEL TERRENO TIPO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE CON EL USO DEL EQUIPO RODILLO VIBRO COMPACTADOR.

- SE VIENE REALIZANDO LA COMPACTACIÓN POR CAPAS Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PREVIO CONTROL DE CALIDAD SE LIBERA EL TERRENO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 000 AL KM 1 + 890 - ZANJA DE CORONACIÓN

CDescripcion _____ :

SE VIENE REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN CON EL FIN DE INTERCEPTAR Y ENCAUZAR EL AGUA DE LA LLUVIA SUPERFICIAL CON LA FUNCIÓN DE EVITAR LA EROSIÓN DE LOS TALUDES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 220 AL KM 1 + 890 - COMPACTADO DEL SUELO A NIVEL DE LA BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

- COMPACTADO DEL TERRENO TIPO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE CON EL USO DEL EQUIPO RODILLO VIBRO COMPACTADOR.

- SE VIENE REALIZANDO LA COMPACTACIÓN POR CAPAS Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PREVIO CONTROL DE CALIDAD SE LIBERA EL TERRENO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
KM 2 + 220 AL KM 1 + 890 - COMPACTADO DEL SUELO A NIVEL DE LA BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
- COMPACTADO DEL TERRENO TIPO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE CON EL USO DEL EQUIPO RODILLO VIBRO COMPACTADOR.

8

- SE VIENE REALIZANDO LA COMPACTACIÓN POR CAPAS Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PREVIO CONTROL DE CALIDAD SE LIBERA EL TERRENO.



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 22 + 143 AL KM 21 + 860 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI

CDescripcion_____:

- SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DEL PREFABRICADO DE CONCRETO DEL CANAL SUMIDERO SOBRE UNA CAMA DE ARENA.

- SE ESTA PROCEDIENDO CON EL COLOCADO DEL CONCRETO CONCRETO DE 140 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:

KM 22 + 143 AL KM 21 + 860 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI

CDescripcion_____:

- SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DEL PREFABRICADO DE CONCRETO DEL CANAL SUMIDERO SOBRE UNA CAMA DE ARENA.

- SE ESTA PROCEDIENDO CON EL COLOCADO DEL CONCRETO CONCRETO DE 140 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 22 + 143 AL KM 21 + 860 - ENCOFRADO DE MADERA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI

CDescripcion_____:

- SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DEL PREFABRICADO DE CONCRETO DEL CANAL SUMIDERO SOBRE UNA CAMA DE ARENA.

- SE ESTA HABILITANDO EL TERRENO PARA SU POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 22 + 143 AL 21 + 860 - BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO ALTO KIATARI

CDescripcion _____ :

SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO ARMADO.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
KM 18 + 850 AL KM 13 + 120 - DEMARCACIÓN DE LINEAS EN LA CARRETERA (MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA)

CDescripcion_____:
SE CONTINUA CON LA EFECTIVA DEMARCACIÓN DE LINEAS DE PINTURA DE COLOR AMARILLO Y COLOR BLANCO EN LA CARRETERA (MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA)

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
KM 18 + 850 AL KM 13 + 120 - DEMARCACIÓN DE LINEAS EN LA CARRETERA (MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA)

CDescripcion_____:
SE CONTINUA CON LA EFECTIVA DEMARCACIÓN DE LINEAS DE PINTURA DE COLOR AMARILLO Y COLOR BLANCO EN LA CARRETERA (MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA)

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 KM 33 + 400 - PUENTE CUBANTIA

CDescripcion _____ :
 - VISTA PANORÁMICA DE LOS ACCESOS AL PUENTE CUBANTÍA
 - A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE CUBANTÍA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 KM 33 + 400 - PUENTE CUBANTIA

CDescripcion _____ :
 SE VIENE REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN LOS ACCESOS AL PUENTE CUBANTÍA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
KM 33 + 400 - PUENTE CUBANTIA

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN LOS ACCESOS AL PUENTE CUBANTÍA

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 23 + 790 - PUENTE KIATARI I

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN LOS ACCESOS AL PUENTE KIATARI I

Foto1:



Foto2:



Foto3:



18

Fecha Toma De Datos:

29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
KM 23 + 790 - PUENTE KIATARI I

CDescripcion_____:
- VISTA PANORÁMICA DE LOS ACCESOS AL PUENTE KIATARI I
- A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE KIATARI I

19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 23 + 790 - PUENTE KIATARI I

CDescripcion_____:

- VISTA PANORÁMICA DE LOS ACCESOS AL PUENTE KIATARI I

- A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE KIATARI I

20

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
KM 22 + 143 AL KM 21 + 860 - EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL SUMIDERO

CDescripcion_____:
- SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DEL PREFABRICADO DE CONCRETO DEL CANAL SUMIDERO SOBRE UNA CAMA DE ARENA.
- SE ESTA HABILITANDO EL TERRENO PARA SU POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI.

21

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 KM 2 + 740 AL KM 2 + 750 - COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

CDescripcion_____:
 COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE UN ESPESOR DE 4.5 CM LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CAPA DE UN ESPESOR DE 4.5 CM

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-04-2019

Actividades:
 KM 2 + 730 AL KM 2 + 785 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE

CDescripcion_____:
 - COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE
 - SE VIENE COLOCANDO LA SEGUNDA CAPA DE UN ESPESOR DE 4.5 CM

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 740 AL KM 2 + 750 - COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

CDescripcion_____:

COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE UN ESPESOR DE 4.5 CM
LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CAPA DE UN ESPESOR DE 4.5 CM

24

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-04-2019

Actividades:

KM 2 + 740 AL KM 2 + 750 - COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

CDescripcion_____:

- COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE UN ESPESOR DE 4.5 CM LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CAPA DE UN ESPESOR DE 4.5 CM

25

- ESTA PARTE ES DONDE SE RE UBICO EL POSTE DE LUZ CRITICO QUE SE ENCONTRABA EN CENTRO DE UN CARRIL DE LA VÍA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-04-2019