

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 6 5 - 2019	Fecha Informe: 30-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, APOYO CON UNIDAD MOVIL

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle las actividades diarias realizadas en la obra de la referencia.

Cabe mencionar que los trabajos que mencionare a continuación son información recibida por comunicación verbal por parte de la contrata y supervisión, pues hasta la fecha no cuento con unidad móvil para poder verificar los trabajos en campo.

TRAZO Y REPLANTEO

- Continúan los trabajos de monumentación de poligonal y nivelación entre las progresivas 5+000 y 20+000.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

- Continua la excavación de talud entre las progresivas 2+500 - 3+800 y 25+500 - 29+740, en material suelto y roca suelta.

Recomendaciones:**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda el apoyo con movilidad, para poder movilizarme a los trabajos y poder realizar mi trabajo.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
- Se recomienda el traslado de su equipo mínimo de la supervisión, para que la obra no caiga en retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO