



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 85 | Fecha Informe: 02-05-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón | Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES | | | | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: | | | | |

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 03.05.2019

Conclusiones:

SE VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA EL INCIO DE TRABAJOS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+375 LIBERADO RECIENTEMENTE MEDIANTE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, ASÍ MISMO ES NECESARIO ACCELERAR EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LOS SECTORES KM 44+220 @ 44+280 Y DEL KM 44+375 @ 44+905.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LAS MALLAS TIPO II PARA CULMINAR LA PARTIDA MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710, SE PREVÉ SU LLEGADA PARA EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2019.

SE VIENEN LIBERANDO LOS SECTORES CONFORMADOS A NIVEL DE BASE PARA SU PRÓXIMA IMPRIMACIÓN, LA MISMA QUE SE PREVÉ PARA EL DÍA LUNES 06 Y MARTES 07. SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA INICIAR TRABAJOS EN EL SECTOR DE MEJÍA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+260, SEGÚN COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES DE PUNTA DE BOMBÓN SE DEBE TENER LA RESOLUCIÓN PARA EL DÍA VIERNES 03.05.2019.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 VERIFICACIÓN DEL CEMENTO LLEGADO A OBRA

CDescripcion _____:

1

SE VERIFICÓ LA CALIDAD DEL CEMENTO LLEGADO A OBRA CONJUNTAMENTE CON EL ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL

CDescripcion _____:

2

SE REALIZA EL PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE TERRENO NATURAL ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 40+200.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 CANAL REVESTIDO

CDescripcion _____:

3

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N°14, ÉSTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+729 @ 40+800.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion _____:

4

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CUERPO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR, ASÍ COMO CONTROLES DE DEFLECTOMETRÍA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion _____ :

5 SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+710 @ 43+230.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion _____ :

6 SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
EXTRACCIÓN DE MATERIAL RÍO TAMBO

CDescripcion_____:

EL DESCENSO DEL CAUDAL DEL RÍO TAMBO PERMITE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL INTEGRAL DEL RÍO, PARA SU POSTERIOR ZARANDEO Y TRASLADO DEL MISMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE MURO DE SUELO REFORZADO Y TERRAPLENES.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-05-2019