

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 013	Fecha Informe: 03-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 03-05-2019

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras, corte y eliminación de material en distintos puntos de la vía.

Continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático y perforadora neumática track drill, en distintos puntos de la vía.

Se registran inconvenientes en el tránsito vehicular por trabajos en distintos puntos de la vía.

Continúan los trabajos de nivelación y compactación como parte de la conformación del DME 09.

Continúan sin regularización la calibración de los equipos de laboratorio de supervisión.

Recomendaciones:

A la supervisión, regularizar lo mas pronto las certificaciones de calibración de sus equipos de laboratorio para la realización de la pruebas requeridas y obtención de resultados precisos y válidos.

A la supervisión, regularizar equipo vehicular mínimo ofertado en campo.

Seguimiento al tránsito vehicular del contratista del tramo II en tramo I.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
 Transito paralizado por trabajos de movimiento de tierra

CDescripcion_____:

1

En la progresiva 136+250 el transito se vio afectado por los trabajos de movimiento de tierra y eliminación de material por un periodo mayor de 2 horas, generando gran congestión vehicular en la zona.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
 Movimiento de tierra, corte de terreno y eliminación de material

CDescripcion_____:

2

En la progresiva 135+890, se realizan los trabajos de movimiento de tierra, corte de terreno y eliminación de material a DME correspondiente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
Obstaculización de vía por camabaja

CDescripcion_____:

En la progresiva 137+990 se registro un camabaja cargado con una grúa con problemas mecánicos, el transporte tenia dirección a la mina. La situación esta generando algunos inconvenientes por el tamaño del vehículo y la zona donde quedo estacionada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

En la progresiva 138+000 continúan los trabajos de movimiento de tierra para banqueteta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-05-2019



Fotos: