

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 015	Fecha Informe: 07-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Reporte de monitoreo 07-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, corte de terreno y eliminación de material.

Continúan trabajos georeferenciación para la ubicación y trazo de alcantarillas.

Relleno y compactación controlada en alcantarilla vía el ramal, realizándose las pruebas por capas correspondientes.

En distintas progresivas continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadoras neumáticas track drill.

El tránsito al inicio de la vía cerrado por trabajos de movimiento de tierras durante.

Continúan sin regularización la calibración de los equipos de laboratorio de supervisión.

Recomendaciones:

A la supervisión, regularizar lo mas pronto las certificaciones de calibración de sus equipos de laboratorio para la realización de la pruebas requeridas y obtención de resultados precisos y válidos.

A la supervisión, regularizar equipo vehicular mínimo ofertado en campo.

A la contratista, mejorar la señalización del cierre de la vía e información sobre los horarios de pase y cierre de la misma.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
Corte de terreno y cierre de vía

CDescripcion_____:

- 1 En al progresiva 135+880 se realizan los trabajos de corte de talud y acopio de material. El transito es paralizado durante gran parte del día y los pases son poco intermitentes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
Georeferenciación y trazo para alcantarilla

CDescripcion_____:

- 2 En el Km 135+833 se realizo la georeferenciación para la ubicación y trazo de alcantarillas TMC 36"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2019

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

3 En el Km 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras, traslado de material, nivelación y compactación para banqueteta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
Relleno de alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva 138+273 de la vía el ramal, se completo un 80% del relleno y compactación de alcantarilla en este punto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-05-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-05-2019

Actividades:
Relleno de alcantarilla

CDescripcion_____:

5 En el Km 139+095 de la vía el ramal, se completa el relleno y compactación de alcantarilla en este punto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-05-2019

Actividades:
Excavación de terreno y armado de alcantarilla

CDescripcion_____:

6 En el Km 140+060 de la vía el ramal, se realizan los trabajos de excavación de terreno para alcantarilla, asimismo el armado de la misma.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-05-2019



Fotos: