

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 89	<b>Fecha Informe:</b> 08-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 08.005.2019.

**Conclusiones:**

SE VIENE CULMINANDO CON LAS DIVERSAS PARTIDAS A NIVEL DE IMPRIMACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 44+000, A EXCEPCIÓN DEL SECTOR KM 42+280 @ 42+710 EL MISMO QUE SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE MALLAS TIPO II. SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PODER DAR INICIO A LAS PARTIDAS DE CARPETA ASFÁLTICA DE MODO TAL DE PODER CUBRIR LOS 4 KILÓMETROS DE MANERA CONTINUA.

SE VIENE REALIZANDO EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO EN EL SECTOR DE MEJÍA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+280, SECTOR ACTUALMENTE LIBERADO, SE TIENE PROGRAMADO INICIAR CON LA SUPER LOSA DE CONCRETO DE PASE POR EL CANAL DE AGUA EXISTENTE EL DÍA 10.05.2019.

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+375, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA ARQUEÓLOGA DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL MATARANI, SIN EMBARGO ES NECESARIA EL INICIO DEL TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN DEL PMA ENTRE LOS SECTORES KM 44+240 @ 44+280 Y 44+375 @ 44+620.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SUSCRITO, PARA DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
 POSTES DELINEADORES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

1

SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO Y VACIADO DE POSTES DELINEADORES EN LA PLANTA DE SUELOS UBICADA EN EL KM 39+500.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

2

SE REALIZA LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA MEZCLA Y COMBINACIÓN DE SUELOS EN LA PLANTA UBICADA EN EL KM 39+500. SE CONTROLA DOSIFICACIÓN EN BANDAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

3

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 40+200 EN CAPAS DE 15 CENTÍMETROS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
08-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
BASE GRANULAR

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

4

SE HACE EL ACOPIO PARA SU POSTERIOR CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS 41+700 @ 42+080.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
08-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
 SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

5 SE VIENE CULMINANDO LA CONFORMACIÓN DE LA SUB BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+000 @ 42+080.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
 PARAPETOS DE CONCRETO

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

6 SE VIENE REALIZANDO LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LOS PARAPETOS DE INGRESO AL PUENTE NUEVO COMPLEMENTANDO LAS BARRERAS PREVIAMENTE CONSTRUIDAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
NO SE REALIZAN TRABAJOS DE LA PRESENTE PARTIDA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710, POR FALTA DE MALLAS TIPO II, LAS MISMAS QUE SERÁN IMPORTADAS POR MACAFERRI, SE ESTIMA LA FECHA DE LLEGADA A OBRA PARA EL 10 DE MAYO, LA NO EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA RETRASA CONSIDERABLEMENTE EL AVANCE DE LAS PARTIDAS DE PAVIMENTOS COMO SON SUB BASE, BASE IMPRIMACIÓN Y ASFALTO.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
08-05-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

GILMAR GABRIEL  
GOYZUETA TORRES

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-05-2019

**Actividades:**

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+500 @ 43+700 CARRIL DERECHO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

08-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL SUELTO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+375, SECTOR MONITOREADO POR LA ESPECIALISTA DE ARQUEOLOGÍA, QUIEN VIENE REALIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PMA APROBADO PARA EL SECTOR. EL MATERIAL PROCEDENTE DEL CORTE ES TRASLADADO AL DME N° 19 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 19+500.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
08-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
ALCANTARILLA TIPO MARCO

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 16+938. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL. SE APRECIA EL ARMADO DEL ACERO ESTRUCTURAL.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
08-05-2019