



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 87	Fecha Informe: 08-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades del presupuesto principal y de los adicionales aprobados como: Construcción de muros ciclopeos ,muros de concreto armado, construcción de alcantarillas TMC de 48 ", rellenos , mejoramientos de suelos y acondicionamiento de la vía.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial se mantiene abriendo mas frentes de trabajo,cumpliendo con lo planificado, Las labores de mantenimiento vial , no se están ejecutando actualmente. Se continua con los transportes y acopio de material granular desde la cantera Michollo , hasta la progresiva 37+000 y la 69+300

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa de Supervisión coordinar las labores a ejecutar con la empresa Consorcio Integración Vial , se recomienda activar el mantenimiento vía en la progresiva 49+280 y la 49+480 (Zona de Falla)

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: conformación y acondicionamiento de la superficie

CDescripcion_____:

Desde la progresiva Km 36+010 se esta conformando y acondicionando la superficie de apoyo utilizando una motoniveladora y un equipo vibrocompactador.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-05-2019

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: acondicionamiento de la superficie con motoniveladora

CDescripcion_____:

Desde la progresiva 36+000 hasta 36+100 se esta acondicionando la superficie con material granular utilizando una motoniveladora y una vibrocompactadora, no se utiliza cisterna porque el material esta con la humedad optima. por las precipitaciones en la zona.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-05-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de muros

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+360 se ha realizado la excavación para la construcción de muros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+600 se esta continuando con el mejoramiento de suelos , utilizando un tractor para expandir el material granular de relleno.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Labores de mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva 38+640 se esta realizando el mejoramiento de los suelos utilizando equipo excavador de oruga y un tractor de oruga

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 39+060 se realiza la mejora de suelos, utilizando excavadora de oruga, volquetes y vibrocompactador

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Carga y transporte de suelos

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+060 se realiza mejoramiento de suelos, donde el material se carga a volquetes y se transporta hasta la progresiva 37+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-05-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+060 se observa la excavación realizada, se observa áreas de sobre excavación y rellenas con rocas

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+350 se esta encofrando dos muros para el vaciado de concreto de 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: muros terminados

CDescripcion_____:

Desde la progresiva 39+399 se ha realizado la construcción de muros ciclopeos y de concreto armado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



10

Fecha Toma De Datos:

08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro ciclopeo

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 39+567 a 39+577 se esta vaciando un muro de concreto ciclopeo de Rcc= 140 kG/cm2 a los 28 dias.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico y encofrado de madera en muros

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+200 se esta realizando el refuerzo metálico y el encofrado de madera para la construcción de muro

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: excavación y relleno con material de cantera para construcción de muro

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 40+300 se esta realizando la excavación utilizando una excavadora de oruga para la construcción de muros ciclopeos, ademas se esta colocando material de cantera como relleno.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Relleno

CDescripcion_____:

En la progresiva 40+460 se esta realizando el relleno en los bordes de los muros y colocación de filtro

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de alcantarilla TMC de 48"

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 44+000 se ha construido dos mitades de alcantarilla TMC de 48" para ser colocados en la progresiva 44+006

Foto1:



Foto2:



Foto3:



15

Fecha Toma De Datos:

08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de Muro ciclopeo

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 44+450 se esta construyendo dos muros ciclopeos, donde ya se vaciaron las bases y se esta encofrando las paredes de un muro.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



16

Fecha Toma De Datos:

08-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Visita a la zona donde ocurrió hundimiento (zona de falla)

CDescripcion_____:
Entre la progresiva Km. 49+280 a la 49+480 se encuentra en regulares condiciones de transitabilidad, este sector requiere mantenimiento vial constante.

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-05-2019