



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 69	<b>Fecha Informe:</b> 08-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 08/05/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) EN LOS KILÓMETROS 81+050, 83+600, 111+700 Y 112+180.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KILÓMETROS 80+900, 84+100 Y 112+100.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 80+700 AL 84+300.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE LOS 147 POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y LOS NUEVOS DME.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-05-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras Km 111+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor  
03 Volquetes

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

08-05-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 08-05-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 112+180

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
08-05-2019