

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 90	Fecha Informe: 09-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Foto Bitacora 1:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 09.05.2019

Conclusiones:

SE PARALIZARON LOS TRABAJOS DE CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+375, DEBIDO A LA APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

EL DÍA DE HOY LLEGARON LAS MALLAS TIPO II CON LO CUAL SE REINICIÓ LOS TRABAJOS DE MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LOS SECTORES LIBERADOS.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SUSCRITO, PARA DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-05-2019

Actividades:

ALCANTARILLA TIPO MARCO

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 16+938. SE APRECIA EL ARMADO DEL ACERO ESTRUCTURAL Y, ENCOFRADO. ADICIONALMENTE SE VIENE RELLENANDO CON MATERIAL ESTRUCTURAL AL COSTADO PARA UNA POSTERIOR CONFORMACIÓN DE CANAL REVESTIDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-05-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
POSTES DELINEADORES

CDescripcion_____:

SE CONTINUA FABRICANDO POSTES DELINEADORES Y POSTES DE SEÑALIZACIÓN EN LA PLANTA DE SUELOS UBICADA EN EL KM 39+500.
 SE CONTINUA CON EL TRAZO, EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, VACIADO DE CONCRETO Y PINTURA A NIVEL DE PRIMERA MANO DE LOS POSTES DELINEADORES, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 A CARGO DE LA SUB CONTRATISTA SEHOVER.

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 40+200 EN CAPAS DE 15 CENTÍMETROS.

3

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

CDescripcion_____:

4

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+180 @ 41+650 Y DEL KM 42+710 @ 43+230 CARRIL DERECHO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

5

SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion_____:

SE REINICIA CON LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS, ESTO TRAS LA LLEGADA DEL MATERIAL MALLA TIPO REFORZADA TIPO II A OBRA EL DÍA DE HOY.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 ZONA ARQUEOLÓGICA

CDescripcion_____:

SE PARALIZARON LOS TRABAJOS DE CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO ENTRE LOS SECTORES KM 44+280 @ 44+375, DEBIDO A LA APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A FÓSILES HUMANOS.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019