



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 017	Fecha Informe: 09-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 09-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.
En gran parte de la vía se registra gran nivel de contaminación de polvo, esta pésima condición con el pasar de los vehículos restringe casi en su totalidad la visibilidad de la vía.
Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs
Se realizó la supervisión por parte de especialistas del área de estudios especiales del MTC y de los especialistas del equipo de supervisión, en la progresiva 136+120 a la 136+220 , zona que presenta agrietamientos e inestabilidad bastante visible, tanto en talud como en plataforma.
El objetivo principal de la visita por parte de especialistas del área de estudios especiales del MTC fue para supervisar, analizar y evaluar alternativas de solución en la zona de deslizamiento de la vía el ramal, progresiva 138+000 hasta 138+180 vía el ramal.
Especialista en geología del equipo de supervisión continúa ausente, situaciones múltiples de deslizamiento de talud y terrenos inestables en la vía, requieren de su presencia para supervisión correspondiente.

Recomendaciones:

Se recomendó a contratista incrementar la continuidad de riego con cisterna de los distintos sectores de la vía para disipar el levantamiento de polvo, situación esta empeorando en estos días y podría afectar salud de personal y pobladores, asimismo podría generar accidentes de tránsito puesto que la visibilidad es casi nula.
A la supervisión se recomendó regularizar la situación de su especialista en geología que se encuentra ausente varios días, distintas situaciones de deslizamientos y terrenos inestables, requieren de su presencia.
A la supervisión se le reiteró que regularice la vigencia de certificados de calibración de sus equipos de laboratorio para la obtención de resultados precisos y válidos de las pruebas realizadas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-05-2019

Actividades:
Movimiento de tierra, excavación de terreno

CDescripcion_____:

1 En el Km 135+950 continúa los trabajos de excavación y evacuación de material para mejoramiento de plataforma. Cierre de la vía durante todo el horario de trabajo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-05-2019

Actividades:
Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

2 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras, evacuación de excedente y nivelación para banqueteta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 Contaminación de medio ambiente

CDescripcion_____:

3

En gran parte de la vía se registra gran nivel de contaminación por polvo, se requiere riego constante para disipar la contaminación y evitar accidentes puesto que con el pasar de los vehículos la visibilidad llega a ser nula.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 Corte de terreno

CDescripcion_____:

4

En el Km 149+000, se realizan trabajos de corte de terreno y evacuación de material excedente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-05-2019

Actividades:
Conformación DME 3

CDescripcion_____:

5 En el Km 152+900 continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de los trabajos de conformación de DME 3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-05-2019

Actividades:
Perforación y eliminación de roca fija

CDescripcion_____:

6 En la progresiva 154+280 a la 154+350, continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillo neumático. Asimismo se realiza la evacuación de la misma. Cierre de tránsito ocasional.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-05-2019

Actividades:

Corte de terreno y evacuación de material

CDescripcion_____:

7

En el Km 159+900, se realizan el corte terreno mejoramiento y conformación de plataforma. Cierre de transito temporal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:

Supervisión de especialistas del área de estudios especiales del MTC en zona de agrietamiento

CDescripcion_____:

Se realizo la supervisión por parte de especialistas del área de estudios especiales del MTC y de los especialistas del equipo de supervisión, en la progresiva 136+120 a la 136+220 , zona que presenta agrietamientos e inestabilidad bastante visible, tanto en talud como en plataforma.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 Supervisión de especialistas del MTC en zona de derrumbe vía el ramal.

CDescripcion_____:

9

Se realizo la supervisión por parte de especialistas del área de estudios especiales del MTC, en zona de deslizamiento en la vía el ramal, progresiva 138+000 hasta 138+180 vía el ramal.

Foto1:



Foto2:




Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
 Supervisión de especialistas del MTC en zona de derrumbe vía el ramal.

CDescripcion_____:

10

Se realizo la supervisión por parte de especialistas del área de estudios especiales del MTC para evaluación de alternativas de solución en zona de deslizamiento en la vía el ramal, progresiva 138+000 hasta 138+180 vía el ramal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-05-2019



Fotos: