



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 70 - 2019	Fecha Informe: 09-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, APOYO CON UNIDAD MOVIL

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO

- Luego de la aprobación de la monumentación de la poligonal, continua la nivelación del tramo entre las progresivas 5+000 y 23+000, se viene realizando el trazo y replanteo para aprobación ante la supervisión

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Continua el corte de Talud entre las progresivas 3+180 a la 3+800, llevando la eliminación de desmonte las cuales son acumuladas en los DME2 y DME3.
- Continua el corte de Talud entre las progresivas 23+000 a la 29+470, llevando la eliminación de desmonte las cuales son acumuladas en el DME6.
- Se continua con el desbroce y chaleo en zonas boscosas

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se solicita el apoyo con unidad móvil, pues estas actividades que menciono son por información verbal, con el supervisor y contratista.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados

PANEL FOTOGRAFICO



Fotos: