

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 91	<b>Fecha Informe:</b> 10-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 10.05.2019.

**Conclusiones:**

SE TUVO LA VISITA DEL ING FRANK FLORES DIRECTOR DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL Y DEL ING JUAN SILVA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA, CON QUIENES SE EVALUÓ CADA UNO DE LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES ADICIONALES DE OBRA Y LAS PRINCIPALES INTERFERENCIAS DEL PROYECTO.

SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N°15 CORRESPONDIENTE A LA VARIANTE DE MEJÍA.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SUSCRITO, PARA DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

GILMAR GABRIEL  
GOYZUETA TORRES

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-05-2019

**Actividades:**

SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL CORTE Y ELIMINACIÓN PARA CIMENTACIÓN.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-05-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 40+200 EN CAPAS DE 15 CENTÍMETROS.  
SE TUVO LA VISITA DEL ING FRANK FLORES DIRECTOR DE OBRAS DE PROVÍAS NACIONAL Y DEL ING JUAN SILVA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA, CON QUIENES SE EVALUÓ CADA UNO DE LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES ADICIONALES DE OBRA EN ESTE CASO POR INESTABILIDAD DE TALUDES ENTRE LAS PROGRESIVAS 40+000 @ 40+200.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-05-2019

**Actividades:**  
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

3



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
13-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-05-2019

**Actividades:**  
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+500 @ 43+700 CARRIL IZQUIERDO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA. SE TUVO LA VISITA DEL ING FRANK FLORES DIRECTOR DE OBRAS DE PROVÍAS NACIONAL Y DEL ING JUAN SILVA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA, CON QUIENES SE EVALUÓ CADA UNO DE LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-05-2019

**Actividades:**  
EVALUACIÓN DE INTERFERENCIAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE TUVO LA VISITA DEL ING FRANK FLORES DIRECTOR DE OBRAS DE PROVÍAS NACIONAL Y DEL ING JUAN SILVA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA, CON QUIENES SE EVALUÓ LAS INTERFERENCIAS DEL PROYECTO: POSTES DE LUZ NO REMOVIDOS, PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR ZONA ARQUEOLÓGICA, PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN LA ROTONDA PUNTA DE BOMBÓN.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-05-2019