

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 93	Fecha Informe: 14-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 14.05.2019

Conclusiones:

SE TUVO LA REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE RICO POLLO (RANCHO SAC) KM. 25+836 AL KM. 26+121 DONDE FIGURA COMO EXPROPIACIÓN PARA VER LA REUBICACIÓN DEL ESTANQUE EN LA MISMA VARIANTE DE MEJÍA.
SE VERIFICÓ LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA SUPER ESTRUCTURA LOSA EN LA PROGRESIVA KM 28+166 COMO PARTE DEL ADICIONAL N°15.
NO SE VERIFICÓ LA EJECUCIÓN DE LAS DEMÁS PARTIDAS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL SUSCRITO, PARA EL DÍA DE MAÑANA SE COORDINÓ EL APOYO CON UNA MÓVIL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SUSCRITO, PARA DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-05-2019

Actividades:

REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE RICO POLLO (RANCHO SAC) KM. 25+836 AL KM. 26+121

CDescripcion_____:

SE TUVO LA REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE RICO POLLO (RANCHO SAC) KM. 25+836 AL KM. 26+121 DONDE FIGURA COMO EXPROPIACIÓN PARA VER LA REUBICACIÓN DEL ESTANQUE EN LA MISMA VARIANTE DE MEJÍA. COMO ACUERDO SE DEFINIÓ EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL DERECHO DE VÍA, ASÍ MISMO LOS PROPIETARIOS DIERON ALCANCE DE ALGUNAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE; EL CONTRATISTA ELABORARÁ LA READECUACIÓN SEGÚN EL PROYECTO ORIGINAL PARA SER PRESENTADA A LOS REPRESENTANTES Y PODER INICIAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO. LA REUNIÓN CONTÓ CON PRESENCIA DE PACRI PROVÍAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA Y MI PERSONA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-05-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE RICO POLLO (RANCHO SAC) KM. 25+836 AL KM. 26+121

CDescripcion_____:
SE TUVO LA REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE RICO POLLO (RANCHO SAC) KM. 25+836 AL KM. 26+121 DONDE FIGURA COMO EXPROPIACIÓN PARA VER LA REUBICACIÓN DEL ESTANQUE EN LA MISMA VARIANTE DE MEJÍA. COMO ACUERDO SE DEFINIÓ EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL DERECHO DE VÍA, ASÍ MISMO LOS PROPIETARIOS DIERON ALCANCE DE ALGUNAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE; EL CONTRATISTA ELABORARÁ LA READECUACIÓN SEGÚN EL PROYECTO ORIGINAL PARA SER PRESENTADA A LOS REPRESENTANTES Y PODER INICIAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO. LA REUNIÓN CONTÓ CON PRESENCIA DE PACRI PROVÍAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA Y MI PERSONA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion _____:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL COLOCADO DE ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOS LATERALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019

3