



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B 020	Fecha Informe: 14-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte de monitoreo 15-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.
 Continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadora neumáticas.
 Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.
 Se prepara e instala el material explosivo, faneles simples y cordón detonante para voladura de roca fija en la vía, se programa el cierre temporal de la misma.
 En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de rocas fragmentadas después de voladura.
 Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.
 Continúan los trabajos de perforación de roca fija con equipos neumáticos para posterior instalación de explosivos y voladura de roca fija.
Canteras Yanamayo y Rupay:
 Durante la tarde se realizó una reunión en la municipalidad de Oyon, con los representantes de la misma, residente de obra y representantes de la supervisión, para tratar temas referentes al pago por la extracción de canteras Yanamayo y Rupay.
 Contratista manifestó dudas con respecto a algunos puntos, como por ejemplo la potencia de la cantera, la cual según sus análisis no tiene la requerida.
 Por otro lado, municipalidad sostiene que en reunión estos temas ya se habían tratado y además se había acordado el proceder del pago con el representantes legal del contratista y algunos representantes de Provias (Frank Flores y Juan Silva),
 Municipalidad advierte que se tiene plazo hasta el día 15-05-19 para contestar la notificación de las nulidades de resoluciones para extracción de material remitida a Provias, de no tener respuesta empezaran negociaciones con otros postores de las canteras con mejores propuestas.
 Contratista finalmente manifiesta que Provias es el responsable de responder notificación a la municipalidad para solicitar reconsideración de la nulidad de resoluciones.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad hacer seguimiento con carácter de urgencia y responder notificaciones de parte de la municipalidad por los temas mencionados sobre la forma de pago de la extracción de material de las canteras Yanamayo y Rupay.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
Corte de terreno para ensanchamiento de vía

CDescripcion_____:

- 1 En el Km 149+570 se realiza corte de terreno para ensanchamiento de vía, consecuentemente se elimina el material excedente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:

- 2 En la progresiva 153+800 se completan los trabajos de ensanchamiento de vía, después de la voladura de roca, se perfila el terreno con maquinaria.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-05-2019

Actividades:
Eliminación de roca

CDescripcion_____:
En el Km 154+170 posterior a los trabajos de voladura se realiza la eliminación de roca.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-05-2019

Actividades:
Eliminación de roca

CDescripcion_____:
En el Km 154+240 posterior a los trabajos de voladura, se realiza la eliminación de roca.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-05-2019

3

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-05-2019

Actividades:
Perforación de roca

CDescripcion_____:

5 En la progresiva 155+100 continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-05-2019

Actividades:
Conformación DME 9

CDescripcion_____:

6 En el Km 168+580 continúa el traslado de material y nivelación del mismo para conformación de DME 9, se realizo el encauzamiento de los 8 puntos de agua existentes en el área para mejorar la estabilidad de la plataforma.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:
En la progresiva 168+677 se realiza el relleno y compactación de alcantarilla TMC 36"

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
Instalación de alcantarilla TMC 48"

CDescripcion_____:
En la progresiva 168+768 se realiza excavación de terreno para mejoramiento del mismo en el área de alcantarilla TMC 48".

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
 Conformación DME tramo II

CDescripcion_____:

9

En la progresiva 169+500, contratista del tramo II continúa con sus trabajos de conformación de su DME con material en sitio, el transito de sus volquetes por el momento continúa cerrado.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
 Perforación de roca para voladura

CDescripcion_____:

10

En el Km 175+100 se realiza la perforación de roca para voladura.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-05-2019

Actividades:
Trabajos de voladura

CDescripcion_____:

En la progresiva 175+920 a la 176+080 se preparan los trabajos de instalación de explosivo para voladura de roca.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-05-2019

Actividades:
Cierre del transito en final del tramo I

CDescripcion_____:

En el Km 181+000, final del tramo I, el pase de vehículos particulares se encuentra restringido parcialmente, y totalmente restringido para vehículos de carga pesada del contratista del tramo II, hasta la regularización de documentación pactada en acuerdo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
 Extracción de material de cantera Silvia

CDescripcion_____:
 En el Km 177+700 se inician los trabajos de extracción y acopio de material para mejoramientos de cantera Silvia.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
 Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:
 En la progresiva 177+450 se realiza el mantenimiento de la vía con motoniveladora del contratista del tramo II

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 14-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
Evacuación de roca

15 **CDescripcion_____:**
En el Km 175+800 se realizan los trabajos de eliminación de roca fragmentada por voladura.

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-05-2019



Fotos: