

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 093	Fecha Informe: 02-05-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 02 DE MAYO

Conclusiones:

SE TUVO UN DESCENSO FUERTE DE LA TEMPERATURA, PRESENTÁNDOSE CONGELAMIENTO DE LOS ESPEJOS DE AGUA Y DE RIACHUELOS, NO SE PUDO ENCENDER ALGUNAS MAQUINARIAS PESADA POR ESTA HELADA.

POR LO DE MAS SE CONTINUA CON EL NORMAL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTA INTERVINIENDO EN LAS PARTIDAS DE DRENAJE – ALCANTARILLAS DE TMC Y MCA, ASÍ TAMBIÉN LOS TERRAPLENES, Y SUB BASE GRANULAR CON EL TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO.

LA CANTERA N° 12 DE ROCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+250 ESTA EN PLENA EXPLOTACIÓN.

Recomendaciones:

DOTAR DE IMPLEMENTOS COMO PONCHOS IMPERMEABLES A TODOS LOS TRABAJADORES PARA EVITAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

SE RECOMIENDA MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS DESVÍOS Y DE TODA LA VÍA QUE GENERA RIESGO DE ACCIDENTES Y MALESTAR DE LOS USUARIOS. EN LA COMPACTACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS SE ESTA UTILIZANDO EL DENSÍMETRO NUCLEAR, SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR Y/O OPERADORES DE ESTE EQUIPO UTILICE LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS POR SU SEGURIDAD.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 SUB BASE

CDescripcion _____:
 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUB BASE CON MATERIAL SELECCIONADO EN CANTERA N° 01 JALLAMILLA, UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA PROGRESIVA KM 7+150

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 CANTERA N° 12 ROCA

CDescripcion _____:
 EXPLOTACIÓN DE CANTERA CON PERFORACIÓN Y DISPARO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+260 LADO IZQUIERDO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI

CDescripcion_____:
 PUENTE DE 36 METROS DE LUZ UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+270, SE REALIZAN TRABAJOS DE PILOTAJE PARA EL ESTRIBO IZQUIERDO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-05-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 CORONA SEGUNDA CAPA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+160 EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA N° 04

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-05-2019