



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|---|---|------------------|--|--|--|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 72 - 2019 | Fecha Informe: 14-05-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca | Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon | | | | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: | | | | |

Asunto:

MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRAZO Y REPLANTEO, CAMBIO DE ESPECIALISTA DE GEOLOGIA, APOYO CON UNIDAD MOVIL

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

•Se comunica mediante el oficio 857 de Provias Nacional la aceptación del cambio del especialista de GEOLOGIA Y GEOTECNIA acreditando al Ing. José Enrique Verau Jave para reemplazar al Ing. Manuel P. Cacha Rios, en la obra REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA (SE ADJUNTA EL OFICIO DE CAMBIO DE ESPECIALISTA DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA)

TRAZO Y REPLANTEO

•Continua la Nivelación y trazo y replanteo del tramo entre las progresivas 5+000 y 20+000, la cual va paralelamente con el trazo y replanteo.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

•Por no contar con unidad móvil, solo puedo ir a pie hasta las progresivas 3+000, y DME 2 Y 3, en donde se verifican los trabajos de mejoramiento a accesos de DME y corte.

•Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra entre las progresivas 3+000 y 3+800, haciendo la eliminación de material excedente y acomodo de top soil en los DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 20+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170).

Recomendaciones:

•Se solicita el apoyo con unidad móvil, pues estas actividades que menciono son por información verbal, con el supervisor y contratista.

•Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.

•Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
 MEJORAMIENTO ACCESO A DME2

CDescripcion_____:
 Progresiva 1+700

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
 ZONA PROVISIONAL DE PARQUEO DE MAQUINARIA

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-05-2019

Actividades:
ZOna provisional de parqueo de Maquinaria

CDescripcion_____:

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
15-05-2019

3



Fotos: