



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 73 - 2019	Fecha Informe: 15-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

VISITA DE PERSONAL DE CONTRALORIA, COORDINACION CON PACRI, MOV. DE TIERRAS Y TRAZO Y REPLANTEO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

PRESENCIA DE PERSONAL DE CONTRALORIA EN PALLASCA

- El día de Hoy se presentaron el Obra el ingeniero Luis Lazarte Martinez y Oscar Muga Quicaño los cuales llegaron por el Operativo de Reconstrucción por Cambio, para verificación de los trabajos realizados hasta la actualidad.
- Se programo para el día de mañana una visita a campo con los ingenieros.

TRAZO Y REPLANTEO

- Continua la Nivelación y trazo y replanteo del tramo entre las progresivas 5+000 y 20+000, la cual va paralelamente con el trazo y replanteo.

REUNION DE COORDINACION CON PACRI

- Me reuní con el ingeniero Ángelo Reyes, el cual me comunico que el día de mañana estarán alcanzando los informes de tasación por parte de Ministerio de vivienda, los cuales se comunicaran de manera inmediata a los 171 afectados del tramo, y estos tendrán 15 días para responder si están de acuerdo o no con el precio pactado.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Por no contar con unidad móvil, solo puedo ir a pie hasta las progresivas 3+000, y DME 2 Y 3, en donde se verifican los trabajos de mejoramiento a accesos de DME y corte.
- Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra entre las progresivas 3+000 y 3+800, haciendo la eliminación de material excedente y acomodo de top soil en los DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 20+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170).

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la contratista la presencia de su maquinaria y equipos en obra, pues a pesar de estar adelantados en el cronograma de obra, están incumpliendo con la producción de materiales
- Se solicita el apoyo con unidad móvil, pues estas actividades que menciono son por información verbal, con el supervisor y contratista.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

VISITA DE PERSONAL TECNICO DE CONTRALORIA

CDescripcion_____:

Operativo de Reconstrucción por Cambio

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2019



Fotos: