



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 90	Fecha Informe: 11-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades del contrato principal y de los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, construcción de muros de concreto, construcción de alcantarillas, excavaciones, rellenos.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua realizando sus actividades de acuerdo a los planes de trabajos presentados de la semana, aunque las lluvias en diferentes sectores están ocasionando ciertos retrasos.

Recomendaciones:

Se recomienda la protección de los taludes con plastico, hasta que se culmine la construcción de los muros, puesto que se pronostica lluvias intensas durante estos días. Es necesario hacerlo para evitar derrumbes y accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : mejoramiento de suelos (corrección de cotas de la corona)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 36+300 se esta corrigiendo las alturas donde alcanza la capa a nivel de sub-rasante (corona) porque la supervisión observó que en algunas partes a sobrepasado la cota de la sub-rasante.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-05-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico

CDescripcion_____:

En la progresiva Km 38+460 se esta realizando el refuerzo metálico para muros de concreto armado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-05-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva 36+900 se esta realizando el mejoramiento de suelos, donde se esta colocando material granular (over)

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-05-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo : labores de conformación (nivel de sub-rasante)

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 36+200 se continua con la colocación de material granular hasta llegar a nivel de sub- rasante (corona)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación en roca

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 40+500 se esta realizando excavación en roca, para la construcción de bases de muros, se esta utilizando un equipo de demolición adaptado de ruedas neumáticas.

5



Fecha Toma De Datos:
12-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : Construcción de base de muro ciclopeo

CDescripcion_____:

en la progresiva Km. 44+008 se ha rellenado y compactado y construido la base de muros ciclopeos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-05-2019

6