

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B 0 022	Fecha Informe: 16-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Reporte de monitoreo 16-05-19

Conclusiones:

Continúan trabajos de excavación, relleno y compactación controlada en distintas alcantarillas, realizándose las pruebas por capas correspondientes.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía, banquetas, plataformas.

Se realizan trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vías y dejar a nivel de subrazante.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Se tenía programado la calibración de equipos de laboratorio para el día de hoy, sin embargo personal encargado no llegó al lugar.

Recomendaciones:

A la supervisión se le solicitó regularizar la fecha de calibración de equipos de laboratorio con urgencia, teniendo en cuenta la importancia para la realización de pruebas y obtención de resultados válidos de los mismos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
16-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:
En la progresiva 135+490 se realiza el corte de terreno para ensanchamiento de vía

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
16-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:
En el Km 135+570 se realiza el corte de terreno para ensanchamiento de vía y evacuación de material excedente.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-05-2019

Actividades:

Paralización de trabajos de instalación de alcantarilla

CDescripcion_____:

En el Km 136+200 se paralizaron los trabajos de excavación para alcantarilla por la supervisión dado que, se registro inestabilidad del talud y plataforma aledaña a la alcantarilla. Cabe mencionar que esta zona es muy cercana a un área ya registrada como inestable.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-05-2019

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-05-2019

Actividades:

Instalación de alcantarilla

CDescripcion_____:

En el Km 136+497 continúan los trabajos de instalación de alcantarilla al lado contrario de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-05-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

5 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Cierre de vía por trabajos de evacuación de rocas

CDescripcion_____:

6 En la progresiva 146+870 se cerro el tránsito de vehículos dado los trabajos que se realizan de eliminación de rocas

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Fotos: