

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 94	Fecha Informe: 16-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades del contrato principal y los adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, construcción de cabezales de alcantarillas, construcción de muros, construcción de bases excavaciones, rellenos, encofrado y desencofrados.

Conclusiones:

la Empresa Consorcio Integración Vial y el Consorcio Supervisor Vial San Martín continúan trabajando coordinadamente, teniendo un buen rendimiento el día de hoy porque el clima fue soleado.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial mantener la entrega de los programas de trabajo semanales, porque se ven los buenos resultados cuando todos están informados de las actividades a ejecutar

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Reparación de construcción de corona (mejoramientos de suelos)

CDescripcion_____:
Desde la Km. 36+000 se esta reparando observaciones realizadas por la supervisión en las cotas de la subrasante (corona)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Continuación de refuerzo metálico

CDescripcion_____:
En la progresiva km. 38+457 se esta continuando con el refuerzo metálico de los muros

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Relleno en muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+400 se esta realizando el relleno con material granular de los lados del muro

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visitab de seguimiento en campo: Encofrado de muro ciclopeo

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 39+586.18 a 39+591.18 se esta encofrando con madera para el vaciado de muro ciclopeo.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+100 se realizan los mejoramientos del suelo colocando y compactando material granular over

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+140 se termina el mejoramiento de suelos donde se ha utilizado un tractor y una vibrocompactadora para extender y compactar el material granular nuevo.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado para el vaciado de muro de concreto armado

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 40+200, La supervisión realiza la revisión de encofrado de madera para el vaciado de muro de concreto armado

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de zapata de muro

CDescripcion _____ :

En al progresiva Km. 41+ 415 se esta vaciando con concreto RCC = 210 Kg/cm2 a los 28 días utilizando un Camión de premezclado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 visita de seguimiento en campo : Excavación

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+720 se realiza la excavación para la construcción de muros

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 44+700 se realiza el encofrado para el vaciado de bases de muros ciclópeos

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de cabezal de alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 54+590,7 se esta efectuando el encofrado de cabezal de alcantarilla de TMC de 72"

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Conformación de terreno DME

CDescripcion_____:
En la progresiva KM.65+020 se ubica un DME donde se esta realizando conformación del terreno utilizando un tractor de oruga.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación y extendido de material granular

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 65+030 se ha realizado una excavación para la construcción de muros, con una excavadora se esta extendiendo material granular (over) como base de los muros.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado en muros ciclópeos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 66+580 se esta realizando el encofrado de muros ciclopeos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado en muros de concreto armado

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 66+826 se esta realizando el encofrado de madera en muros de concreto armado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 67+090 se realiza el vaciado de concreto de 210 kg/cm2 a los 28 dias para muro de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : Excavación

CDescripcion_____:

Entre las progresivas KM. 68+210 a la 68+230 se ha realizado la excavación para la ampliación de la calzada, colocando rocas grandes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: mejoramiento

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 68+900 se esta realizando el mejoramiento de los suelos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva 69+000 se realiza mejoramientos de los suelos

19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2019