

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Infor me:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	75	16-05-2019	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

**Foto Bitacora:****Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Foto Bitacora 6:****Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 16/05/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 5 FRENTEROS - PROGRESIVAS KM 81+150, 85+420, 111+800, 112+750 Y 124+460. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KILÓMETROS 80+900, 84+100, 112+100 Y 124+500. TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 95+020 Y 113+320.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y PAGO A LOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

16-05-2019

**Actividades:**

DME2 - KM 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EQUIPOS.  
01 TRACTOR

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

16-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

16-05-2019

**Actividades:**

DME 4 km 84+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Tractor

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

16-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 16-05-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
Km. 85+420

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
03 Volquetes

3



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Leve  
**Fecha De Fotografia:** 16-05-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras  
km 112+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
02 Volquetes

4



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019