

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 93	Fecha Informe: 15-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, construcción de muros, construcción de cabezales de alcantarillas, excavaciones, rellenos, encofrados y desencofrados. Además se realizan actividades de mantenimiento vial y seguridad vial como remoción de derrumbes, limpieza de cunetas.

Conclusiones:

El Consorcio Integración Vial se mantiene abriendo y culminando frentes de trabajo, coordinando sus labores junto con la supervisión, aunque esta semana ha sido muy lluvioso, se han mantenido trabajando con menor ritmo.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial la coordinación junto con la Supervisión y el especialista de seguimiento en campo para realizar la visita de verificación de metrados de manera conjunta para el visto bueno de las valorizaciones del mes de Mayo y evitar retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Replanteo topográfico de de muro

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+457 se esta realizando el replanteo topográfico de los puntos de los muros.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo Metalico en Muros

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 38+467 se esta construyendo el refuerzo metálico para muro de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Lugar donde se despejó el derrumbe

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 41+440 se ha despejado parcialmente el derrumbe para dar paso al transito automotor y personas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado en aleros de alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 55+444 se esta encofrando los aleros de una alcantarilla TMC de 72"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Rellenos en los lados de la alcantarilla.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 60+590 se esta realizando el relleno compactado con equipo menor

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Charla de seguridad y parte social

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 60+500 se ha reunido al personal de campo y en su área de trabajo se le han dado charlas de seguridad y Parte social.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: colocación de material granular a nivel de sub-rasante (corona)

CDescripcion_____:

7

En la progresiva Km. 36+900 se continua con la construcción de material granular a nivel de sub.rasante (corona) como mejoramiento de los suelos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Relleno y colocación de filtro en muro

CDescripcion_____:

8

En la progresiva KM. 39+350 se esta realizando el relleno y colocación de filtro para los sub-drenes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Replanteo de muro

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+586 se esta realizando el replanteo de los puntos de los muros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+830 se esta realizando mejoramientos de suelos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+030 se continua con los mejoramientos de suelos, utilizando una excvadora de oruga, tractor de oruga , equipo demoledor de rocas de ruedas neumáticas y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km 40+030 se realiza la excvación de los suelos , se carga el material en volquetes y se coloca material granular Over

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+200 se esta encofrando para el vaciado de un muro de concreto armado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: compactación de rellenos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+380 se esta realizando la compactación del terreno y se observa en sus lados el vaciado de solados para muros de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Vista de seguimiento en campo: Colocación de refuerzo metálico.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 44+700 se esta reaizando la colocación y confección de refuerzo metálico para muros de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Planta de Chancado y Zarandeo (Paralizado)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 86+460 se ubica la planta de zarandeo y chancado de material granular. la planta actualmente se ha paralizado por daño de una pieza , se estaba produciendo material para bases y sub-bases.

16

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Derrumbes en la via

CDescripcion_____:

En la progresiva 78+310 ha ocurrido derrumbes donde rocas y tierra han invadido parte de la calzada y toda la cuneta. Desde el Domingo en la noche hasta hoy ha llovido constantemente en la zona provocando el desplazamiento de tierra, rocas, arboles y ramas.

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Zona de derrumbes

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 78+200 ha ocurrido un derrumbe de arboles con todo y raiz hacia la calzada de la via .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo; Limpieza de cunetas y zona de derrumbes

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 72+060 se esta limpiando las cunetas y calzada a nivel de base utilizando un minicargador (botcat)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de bases

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 71+760 se esta realizando la construcción de bases granular

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Mejoramientos

CDescripcion_____:
 Entre las progresivas Km. 68680 a 68780 se esta realizando el mejoramiento de los suelos , colocacndo material granular over

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Rellenos en muro

CDescripcion_____:

En la progresivas Km. 67+758 a 67+775.97 se esta realizando el relleno y compactación utilizando un mini compactador de rodillos

22

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019