

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	B 0 023	17-05-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 17-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

En distintas progresivas continúan trabajos de perfilado de vías de material rocoso con maquinaria

Continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadora neumáticas.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

El día de hoy se inicio el servicio de calibración de equipos de laboratorio de la supervisión.

Recomendaciones:

Se le solicito a la supervisión la entrega de los certificados de calibración posterior a la culminación del servicio en sus equipos de laboratorio.

A la contratista y supervisión, se le reitero la recomendación, que en los frentes donde se realizan cortes de terreno a nivel de subrazante, el nivel hasta donde corta la maquina, puesto que, algunos centímetros del terreno después del corte queda en un estado mas suelto, perdiendo así las propiedades de compactación natural que tenía antes.

Se le reiteró al contratista, incrementar la continuidad de riego con cisterna los distintos sectores de la vía para disipar el excesivo levantamiento de polvo y la afectación a las personas y medio ambiente.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
Mejoramiento de vía

CDescripcion_____:

1 A partir del Km 148+130 se realizan trabajos de mejoramiento de vía, para cumplimiento de compromisos con empresa comunal ECOSERMO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:

2 En la progresiva 149+600 se realizan trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-05-2019

Actividades:
Mejoramiento de vía

CDescripcion_____:

3 En la progresiva 152+600 se realizan los trabajos de nivelación y compactación para mejorar vía recientemente ampliada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-05-2019

Actividades:
Perfilado de vía de material rocoso

CDescripcion_____:

4 En la progresiva 153+050 se trabaja en el perfilado de la vía con maquinaria, siendo esta de material rocoso.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
 Perforación de roca para voladura

CDescripcion_____:

5 En el Km 154+200 se realiza la perforación de roca con martillo neumático para voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
 perfoacion roca

CDescripcion_____:

6 154 200 perforacion roca

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
Perforación de roca para voladura

CDescripcion_____:

7 En el Km 154+420 se realiza la perforación de roca con perforadora neumática track drill para voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
Conformación DME 3

CDescripcion_____:

8 En la progresiva 152+900 continúan los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación como parte de los trabajos de conformación de DME 3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-05-2019

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

9 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueteta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-05-2019

Actividades:

instalacio de alcabtarilla

CDescripcion_____:

136 497 instalaciob de alcantarilla

Foto1:



Foto2:



Foto3:



10

Fecha Toma De Datos:

17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

11

CDescripcion_____:
Los trabajos de corte de terreno a nivel de subrazante continúan en la progresiva 135+400

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
Calibración de equipos de laboratorio de la supervisión

12

CDescripcion_____:
El día de hoy se inicio el servicio de calibración de equipos de laboratorio de la supervisión.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2019



Fotos: