



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Infor me: 097	Fecha Informe: 09-05-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 09 DE MAYO DEL 2019

Conclusiones:

LA EJECUCION DE LA OBRA ES NORMAL CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO EN ZONA URBANA CHECCA, ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, VACEADO DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. FINALMENTE SE CONTINUA CON EL PILOTAJE EN EL PUENTE LLINQUI. EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI KM 33+740

CDescripcion _____ :
INSTALACIÓN DE TUBOS (CHUTE) PARA EL VACEADO, VISTA DE LA PLATAFORMA PARA EL PILOTAJE ASI COMO EL GRUPO ELECTRÓGENO PARA SUMINISTRAR DE ENERGÍA A LAS INSTALACIONES Y CAMPAMENTO

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
CONCRETO F´C=280 KG/CM2 PUENTE LLINQUI

CDescripcion _____ :
VACEADO DE PILOTE CON CAMIÓN MIXER PREVIO CONTROL DEL SLUMP TEST, TAMBIÉN SE VISUALIZA EL DESVÍO DEL PUENTE LLINQUI

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-05-2019

Actividades:

PUENTE LLINQUI

CDescripcion_____:

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN: ING. HERNÁN DEL ÁGUILA ALVIS
>(SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL) ING. LUIS ALBERTO
GODOFREDO CABRERA DEL CAMPO (PUENTES) VERIFICANDO LA EJECUCIÓN
DE LOS PILOTES MARGEN DERECHA DEL PUENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-05-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:
ALCANTARILLA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 31+564 MC DE 5.00 X 2.50, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE LOSA DE FONDO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-05-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
MEJORAMIENTO EN ZONAS DE ACOLCHONAMIENTO

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019