



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 098 | Fecha Informe: 10-05-2019 | Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 10 DE MAYO DEL 2019

Conclusiones:

A LA FECHA EN EL DESARROLLO DE LA OBRA SE TIENE VARIOS PROBLEMAS SOCIALES, EN ESTE CASO PARTICULAR SE TIENE UN IMPASE CON LOS POBLADORES Y AUTORIDADES DE JALLAMILLA, DONDE SE UBICA LA CANTERA N° 01 (ÁREA DE INFLUENCIA DESDE EL KM 00+000 HASTA EL KM 21+300) DEMANDAN TRES PUNTOS.
 PRIMERO: QUE EL CONTRATISTA DEJE UNA EXPLANADA PARA QUE LOS BENEFICIARIOS PUEDAN ACCEDER AL RÍO Y LUEGO PUEDAN REALIZAR EL SECADO DE TUNTA (PAPA DES HIDRATADA)
 SEGUNDO: EL PERMISO DEL USO DE LA CANTERA FUE DE 10 MESES, LO QUE YA VENCIO EL PLAZO, SEGÚN LOS BENEFICIARIOS INDICAN QUE YA SE EXPLOTO LA CANTERA EN 110%
 TERCERO: ROTACIÓN DE PERSONAL OBRERO EN LA OBRA ENTRE OTROS.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA POR MEDIO DE LOS ESPECIALISTAS EN RELACIONES COMUNITARIAS Y DE LA SUPERVISIÓN EL ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS (COMO REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD) REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA SUPERAR ESTOS IMPASES, POR QUE ESTE HECHO DE CONTINUAR ASÍ RETRASARA SIGNIFICATIVAMENTE EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 10-05-2019

Actividades:
CANTERA N° 01 JALLAMILLA KM 11+000

CDescripcion _____:

REUNIÓN CON AUTORIDADES, BENEFICIARIOS, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN
PRIMER PUNTO: QUE EL CONTRATISTA DEJE UNA EXPLANADA PARA QUE LOS BENEFICIARIOS PUEDAN ACCEDER AL RÍO Y LUEGO PUEDAN REALIZAR EL SECADO DE TUNTA (PAPA DES HIDRATADA)
SEGUNDO PUNTO: PERMISO DEL USO DE LA CANTERA FUE DE 10 MESES, LO QUE YA VENCIO EL PLAZO, SEGÚN LOS BENEFICIARIOS INDICAN QUE YA SE EXPLOTO LA CANTERA EN 110%
TERCER PUNTO: ROTACIÓN DE PERSONAL OBRERO EN LA OBRA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-05-2019

Actividades:
 CANTERA N° 01 JALLAMILLA KM 11+000

CDescripcion _____:

REUNIÓN CON AUTORIDADES, BENEFICIARIOS, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN PARA EL PRIMER PUNTO SE DIO UN PLAZO DE DIEZ DÍAS. LOS SIGUIENTES PUNTOS SOBRE TODO EL SEGUNDO PUNTO, SE REALIZARA OTRAS REUNIONES.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-05-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion _____:

MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACIÓN CON ENROCADO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019