

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 96	Fecha Informe: 17-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 17.05.2019

Conclusiones:

SE VIENE CULMINANDO LAS DIVERSAS PARTIDAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 44+000, TAL COMO SE MUESTRA EN EL PANEL FOTOGRÁFICO, A FIN DE PODER DAR INICIO A LA PARTIDA DE CARPETA ASFÁLTICA, LA MISMA QUE SE TIENE PREVISTA EMPEZAR LA SIGUIENTE SEMANA.

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LA SUPER ESTRUCTURA LOSA EN EL KM 28+166 CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N° 15, LA HABILITACIÓN Y APERTURA DE ESTA SUPER LOSA PERMITIRÁ EL TRÁNSITO DE MAQUINARIA PESADA EN ESPECIAL VOLQUETES, Y ASÍ DE ÉSTA MANERA INICIAR TRABAJOS A NIVEL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+166.

Recomendaciones:

SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO EN CAMPO DE MANERA MUY LIMITADA Y A DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR LO QUE SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SUSCRITO, PARA DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
 CANAL REVESTIDO TIPO VII

CDescripcion _____:

1 SE VIENE EJECUTANDO EL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 16+669 @ 16+775.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion _____:

2 SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ACERO ESTRUCTURAL, ENCOFRADO DE LOS LATERALES y VACIADO DE CONCRETO f'c=280 kg/cm².

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
 ROTONDA DEAN VALDIVIA EJE 1 KM 39+500

CDescripcion _____:
 3 SE VIENE REALIZANDO EL CORTE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL EN EL EJE 01 DE LA ROTONDA DE DEAN VALDIVIA EJE 1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion _____:
 4 SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 40+000 @ 40+200.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion_____:

5

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, PARALELAMENTE SE HACE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA ZONA CENTRAL, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-05-2019

Actividades:
SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

6

SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 43+260 @ 43+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-05-2019

Actividades:

BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

7 SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 43+500 EJE 1 - EJE 2.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-05-2019