



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 099	<b>Fecha Informe:</b> 11-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 11 DE MAYO DEL 2019

**Conclusiones:**

SE EJECUTA EL RELLENO DE LA BASE EN EL KM 04+500 (EN PRUEBA) AUN NO ESTA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR DESDE EL KM. 05+000 AL KM. 09+000.  
SE TRASLADO LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE PILOTES Y GRÚA HACIA EL LUGAR PUENTE UNTAVE KM 40+000.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE SE TIENE EN EL LUGAR QUE ESTA PROYECTADO EL PUENTE CHILLIHUA KM 46+970, SE DEBE EXPROPIAR LAS ZONAS ALEDAÑAS ASÍ COMO TAMBIÉN UNA FAMILIA NO DEJA INTERVENIR EN EL EMPLAZAMIENTO DEL PUENTE.  
PARA EL CASO DEL PUENTE CONDURIRI (KM 59+300) SE TIENE EL PROBLEMA DE DIFERENCIA DEL NIVEL DEL TERRENO DEL CAUCE CON EL NIVEL DE REPLANTEO, EXISTIENDO CASI CUATRO METROS DE DIFERENCIA, EL CUAL DEBE DARSE UN TRATAMIENTO DE ADICIONAL CON UNA PROPUESTA DEFINITIVA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-05-2019

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CORTE CERRADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+500

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-05-2019

**Actividades:**  
 DME N° 08 Y 09

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+800, MATERIAL PROVENIENTE DE CORTES PARA SU EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 SE CONCLUYO CON LA EJECUCIÓN DE LOS 16 PILOTES EN AMBAS MARGENES. POR LO QUE SE PROCEDIÓ A TRASLADAR LA PILOTERA Y GRÚA HACIA LA UBICACIÓN DEL PUENTE UNTAVE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+000

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI (KM 33+700)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 PREPARATIVO PARA EL DESCABEZADO DE PILOTES

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-05-2019

**Actividades:**  
BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
COMPACTADO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+500

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-05-2019