



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 76	<b>Fecha Informe:</b> 17-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 17/05/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS KM 81+220, 85+460, 111+800, 112+750 Y 124+460. UTILIZANDO LOS DME 80+900, 84+100, 112+100 Y 124+500.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 17-05-2019

**Actividades:**  
km. 81+220

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
17-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Crítico  
**Fecha De Fotografia:** 17-05-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km.85+460

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
17-05-2019