

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 95	Fecha Informe: 18-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades del contrato principal y actividades de los adicionales aprobados como: la mejoramiento de suelos, construcción de muros ciclopeos y de concreto armado, encofrado y desencofrado, rellenos y excavaciones, transporte de material granular desde cantera Michollo hasta sitios de acopios.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua efectuando las labores de mejoramientos de suelos, construcción de muros, incrementando los frentes de trabajo, este día soleado se pudo trabajar con buen rendimiento.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión, mejorar la coordinación de ejecución de la obra con el Consorcio Integración vial para la liberación de actividades y evitar retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de madera para muros

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+460 se realiza el encofrado de madera de muro de concreto armado

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Planta de concreto

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+000 se ubica la planta campesina de concreto armado, donde en un camión Mixer se elabora el concreto, la dosificación de materiales granulares, agua y cemento fue calibrado previamente por la empresa y aprobación de la Supervisión.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de base de muro de concreto armado

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 38+480 se esta realizando el vaciado de base (zapata) de muro de concreto armado de Rcc= 210 kg/cm2 a los 28 dias.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocación y soldadura de atezadores (Puente Pulcachi I)

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km. 39+741 se esta realizando la soldadura de planchas atezadoras rigidizadoras en todo lo largo de la viga principal del puente Pulcachi I

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico para muro

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 44+700 se esta armando el refuerzo metálico para muros

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 41+415 se esta encofrando con madera para la construcción de muros de concreto armado.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Revisión y replanteo topográfico

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 36+000 se realiza la revisión de las diferentes referencias del material granular colocado a nivel de subrasante (corona) se realiza replanteo topográfico de los puntos que la supervisión realizó observaciones.

7



Fecha Toma De Datos:
19-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Relleno

CDescripcion_____:
En la progresiva 39+350 se esta realizando un relleno compactando con equipo mini compactadora de rodillos

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento

CDescripcion_____:
En la progresiva 40+500 se esta realizando el mejoramiento de los suelos

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado

CDescripcion _____:
En la progresiva Km. 40+300 se esta realizando el encofrado de madera para la construcción de muro ciclopeo.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico para muros

CDescripcion _____:
En la progresiva Km. 40+250 se esta realizando el refuerzo metálico para la construcción de muro de concreto armado.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: relleno y compactación con equipo liviano

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+568 se realiza el relleno en los bordes de muro, utilizando equipo de compactación liviano.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-05-2019