

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 96	Fecha Informe: 20-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo donde se continua con las actividades del contrato principal y adicionales aprobados como: Mejoramiento de suelos, construcción de muros, excavaciones, rellenos, encofrados y desencofrados, transportes . Además se realizan actividades de mantenimiento vial como remoción de derrumbes y limpiezas de obras de drenajes, por las últimas precipitaciones en la zona.

Conclusiones:

Las Empresas que integran el Consorcio Integración Vial continúan con sus actividades de acuerdo a lo planificado la semana pasada, puesto que las lluvias no dejaron efectuar las actividades con normalidad. Hoy se ejecutan las actividades con normalidad por el buen tiempo reinante .

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial entregar el nuevo programa de esta semana, detallando las actividades a ejecutar.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : Reparos al mejoramiento de suelos a nivel de subrasante (corona)

CDescripcion_____:

1

En la progresiva KM 36+000 se estan realizando unos reparos del mejoramiento realizado, colocacion de material granular hasta nivel de sub-rasante (corona)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico

CDescripcion_____:

2

En la progresiva Km. 38+480 se esta realizando el refuerzo metalico para la construcción de muro de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Relleno compactado en muros

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 39+340 se continua con el relleno compactado con equipo mini compactador de rodillos.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Muro terminado

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+580 se ha culminado un muro ciclopeo

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muros

CDescripcion_____:

En la Km. 40+200 se esta realizando el encofrado de madera para la construcción de muro de concreto armado.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Desencofrado de muro ciclópeo

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+350 se esta desencofrando la madera donde se ha construido un muro ciclopeo de concreto Rcc = 140 kg/ cm2 a los 28 dias.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico en muros

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+250 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de muros de concreto armado.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Replanteo de puntos en muro.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+200 se realiza el replanteo de los puntos principales del muro

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva 40+500 se continua con el mejoramiento de suelos en sel margen derecho de la via

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas en tierra

CDescripcion_____:
En la progresiva KM 40+400 con el uso de una motoniveladora se esta realizando la construcción de cunetas en tierra

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento en suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 38+530 se esta continuando con el mejoramiento de suelos, donde las zonas que presentan observaciones son reparados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Limpieza de alcantarilla

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 0+780 se esta realizando labores de mantenimiento de obras de drenaje , donde se estan limpiando las alcantarillas construidas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-05-2019