

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 98	Fecha Informe: 21-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 21.05.2019

Conclusiones:

SE DIO INICIO AL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160.

SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LAS DOS SUPER ESTRUCTURAS LOSAS UBICADAS EN LAS PROGRESIVAS KM 25+520 Y 28+166.

SE VIENEN REALIZANDO LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 44+000 A FIN DE DAR INICIO A LAS PARTIDAS DE CARPETA ASFÁLTICA.

SE TUVO UNA INSPECCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+375 POR EL MINISTERIO DE CULTURA DE AREQUIPA Y REPRESENTANTES DE PROVIAS NACIONAL PARA DAR UN PLANTEAMIENTO DE TRABAJO A FIN DE RESCATAR LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA VÍA.

Recomendaciones:

EL DÍA DE HOY SE PRESENTÓ LA MÓVIL ALQUILADA PARA EL SERVICIO DE MONITOREO REALIZADO POR MI PERSONA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 POSTES DELINEADORES

CDescripcion_____:

1

SE CONTINUA CON EL TRAZO, EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, VACIADO DE CONCRETO Y PINTURA A NIVEL DE PRIMERA MANO DE LOS POSTES DELINEADORES, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 A CARGO DE LA SUB CONTRATISTA SEHOVER.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 ALCANTARILLA TIPO MARCO ADICIONAL N° 14

CDescripcion_____:

2

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 16+938. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 16

CDescripcion_____:

3

SE HIZO LA INSPECCIÓN DEL KM 25+000 @ 26+500 PARA PODER ULTIMAR DETALLES EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 16 CORRESPONDIENTE A LA VARIANTE DE MEJÍA.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion_____:

4

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion _____ :

5

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPER ESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO DE LA LOSA .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion _____ :

6

SE DIO INICIO AL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
INSPECCIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA

CDescripcion_____:

SE TUVO LA VISITA DE LA ARQUEÓLOGA JACKELINE TEJADA DE PROVÍAS NACIONAL, LICENCIADA ANA MIRANDA DE LA DIRECCIÓN DESCONCERTADA DE CULTURA DE AREQUIPA, QUIEN EN CONJUNTO CON LA ESPECISITA DE LA SUPERVISIÓN REALIZARON LA INSPECCIÓN DE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+375, SE PLANTEA LA EXPLORACIÓN A TRAVÉS DE 8 POZOS PARA EVALUAR EL SECTOR Y DE ÉSTA FORMA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y ELIMINACIÓN.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion _____:
SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 43+500 EJE 1.
SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 40+200.
SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+260 @ 43+500.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II + TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, PARALELAMENTE SE HACE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA ZONA CENTRAL, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

CDescripcion_____:
EL DÍA DE AYER SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+000 CARRIL IZQUIERDO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA. SE VERIFICA EL DÍA DE HOY LA PENETRACIÓN DEL TRAMO SIENDO DE 8 MM.

10



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-05-2019