



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 025	Fecha Informe: 21-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
-----------------------	----------------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

Reporte de monitoreo 21-05-19

#### Conclusiones:

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

En distintas progresivas continúan trabajos de perfilado de vías de material rocoso con maquinaria

Continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadora neumáticas.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

En gran parte de la vía se registra gran nivel de contaminación de polvo, esta pésima condición con el pasar de los vehículos restringe casi en su totalidad la visibilidad de la vía.

Con respecto al tema de las canteras Yanamayo y Rupay, supervisión reporto la información, que el contratista ya hizo efectivo el pago a la municipalidad por los derechos de extracción de las canteras mencionadas.

Con respecto a la reunión en la que solicito la comunidad campesina de Oyón la presencia de representantes de la entidad para el día de ayer 20-05-19, esta no se llevo a concretar por la ausencia de los mismos, siendo reprogramada para el próximo día lunes 27-05-19.

Con respecto al bloqueo del camino en la progresiva 172+000, realizado por la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa, este continuo el día de hoy, insistiendo con los reclamos con respecto a la alta contaminación ambiental (levantamiento de polvo), bolsa de trabajo a los lugareños, asimismo mayores salarios para estos y alquiler de maquinaria a precio solicitado.

Ante la situación, al lugar se hizo presente el Residente de obra para negociar con la comunidad, proponiendo alternativas netamente a los temas de contaminación y el ajuste de algunos salarios.

#### Recomendaciones:

Seguimiento a documentación necesaria para la formalización de la autorización de extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay por parte de la Municipalidad distrital de Oyón.

Tomar medidas con respecto a los temas de excesiva contaminación por levantamiento de polvo, no solo por la situación con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha en su zona, sino a lo largo de todo el tramo, puesto que la situación sigue empeorando en estos días y podría afectar la salud del personal y mas pobladores, asimismo podría generar accidentes de tránsito puesto que la visibilidad es casi nula.

A la entidad, con respecto a la presencia de sus representantes para la reunión convocada con la comunidad campesina de Oyón programada para el lunes 27-05-19, se le recomienda considerarlo dentro de su programación de actividades, teniendo en cuenta la advertencia de paralización de la obra ante una nueva ausencia.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** Leve  
**Fecha De Fotografia:** 21-05-2019

**Actividades:**  
 Contaminación de medio ambiente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

En gran parte de la vía se registra gran nivel de contaminación por polvo, se requiere riego constante para disipar la contaminación y evitar accidentes puesto que con el pasar de los vehículos la visibilidad llega a ser nula.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-05-2019

**Actividades:**  
 Perforación de roca fija

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

En la progresiva 151+580 se realizan trabajos de perforación de roca con martillo neumático para posteriores trabajos de voladura.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-05-2019

**Actividades:**  
Conformación DME 3

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 En el Km 152+900 continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de los trabajos de conformación de DME 3.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
21-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-05-2019

**Actividades:**  
Verificación de metrados de obras de arte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 Junto con los especialistas del área de obras de arte del equipo de supervisión se realizan en distintas progresivas las verificaciones de los metrados replanteados con respecto a la demolición de canales de concreto existentes y canales a construirse presentados por la contratista.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-05-2019

**Actividades:**  
Ensanchamiento de vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 En la progresiva 153+180 se realizan trabajos de demolición de roca, corte de terreno y eliminación de material para ensanchamiento de vía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
21-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-05-2019

**Actividades:**  
Corte de terreno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6 En la progresiva 139+240 continúan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material para ensanchamiento de vía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-05-2019

**Actividades:**  
Instalación de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7 En la progresiva 137+370, continúan los trabajos de relleno y compactación controlada en alcantarilla vía el ramal, realizándose las pruebas por capas correspondientes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
21-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-05-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

8 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueteta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
21-05-2019



**Fotos:**